

TERRACOTA
GEOTECNIA

BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO




RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE DESCARACTERIZAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO
12824-R-BA-RL-28-GE_r0

NOVEMBRO
2024

 <p>TERRACOTA GEOTECNIA</p>		<p align="center">TERRACOTA CONSULTORIA E PROJETOS</p>																					
<p align="center">MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ S.A.</p>																							
<p>Nº. CONTRATADA: 12824-R-BA-RL-28-GE_r0</p>		<p align="center">BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO</p>																					
<p>Nº. MORRO DO IPÊ: IPE.OP.RL.8000.GT.20.1062</p>		<p align="center">RELATÓRIO TÉCNICO</p>																					
		<p align="center">RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE DESCARACTERIZAÇÃO</p>																					
<p align="center">CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS</p>																							
Rev doc	00					Rev doc	00					Rev doc	00					Rev doc	00				
Revisão da folha					Revisão da folha					Revisão da folha					Revisão da folha								
1	X				26	X				51	X				76	X							
2	X				27	X				52	X				77	X							
3	X				28	X				53	X				78	X							
4	X				29	X				54	X				79	X							
5	X				30	X				55	X				80	X							
6	X				31	X				56	X				81	X							
7	X				32	X				57	X				82	X							
8	X				33	X				58	X				83	X							
9	X				34	X				59	X				84	X							
10	X				35	X				60	X				85	X							
11	X				36	X				61	X				86	X							
12	X				37	X				62	X				87	X							
13	X				38	X				63	X				88	X							
14	X				39	X				64	X				89	X							
15	X				40	X				65	X				90	X							
16	X				41	X				66	X				91	X							
17	X				42	X				67	X				92	X							
18	X				43	X				68	X				93	X							
19	X				44	X				69	X				94	X							
20	X				45	X				70	X				95	X							
21	X				46	X				71	X				96	X							
22	X				47	X				72	X				97	X							
23	X				48	X				73	X				98	X							
24	X				49	X				74	X				99	X							
25	X				50	X				75	X				100	X							
REV.	T.E	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES																					
00	B	EMISSÃO PARA COMENTÁRIOS																					
TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA COMENTÁRIOS (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO					(E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO					(I) APROVADO (J) LIBERADO PARA COMPRA (K) CERTIFICADO												
	REV. 00	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.
DATA	27/11/2024																						
EXECUTADO	GFL																						
VERIFICADO	EJC																						
APROVADO	EJC																						

 TERRACOTA GEOTECNIA		TERRACOTA CONSULTORIA E PROJETOS																
MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ S.A.																		
Nº. CONTRATADA: 12824-R-BA-RL-28-GE_r0		BARRAGEM B2 – MINA TICO-TICO RELATÓRIO TÉCNICO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE DESCARACTERIZAÇÃO																
Nº. MORRO DO IPÊ: IPE.OP.RL.8000.GT.20.1062																		
CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS																		
Rev doc	00					Rev doc	00									Rev doc	00	
Revisão da folha					Revisão da folha					Revisão da folha					Revisão da folha			
101	X					126	X									151	X	
102	X					127	X									152	X	
103	X					128	X									153	X	
104	X					129	X									154	X	
105	X					130	X									155	X	
106	X					131	X									156	X	
107	X					132	X									157	X	
108	X					133	X									158	X	
109	X					134	X									159	X	
110	X					135	X									160	X	
111	X					136	X									161	X	
112	X					137	X									162	X	
113	X					138	X									163	X	
114	X					139	X									164	X	
115	X					140	X									165	X	
116	X					141	X									166		
117	X					142	X									167		
118	X					143	X									168		
119	X					144	X									169		
120	X					145	X									170		
121	X					146	X									171		
122	X					147	X									172		
123	X					148	X									173		
124	X					149	X									174		
125	X					150	X									175		
176																	176	
177																	177	
178																	178	
179																	179	
180																	180	
181																	181	
182																	182	
183																	183	
184																	184	
185																	185	
186																	186	
187																	187	
188																	188	
189																	189	
190																	190	
191																	191	
192																	192	
193																	193	
194																	194	
195																	195	
196																	196	
197																	197	
198																	198	
199																	199	
200																	200	
REV.	T.E	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES																
00	B	EMISSÃO PARA COMENTÁRIOS.																
TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA COMENTÁRIOS (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO	(I) APROVADO (J) LIBERADO PARA COMPRA (K) CERTIFICADO															
	REV. 00	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	REV.	
DATA	27/11/2024																	
EXECUTADO	GFL																	
VERIFICADO	EJC																	
APROVADO	EJC																	

SUMÁRIO

1.	Introdução	6
2.	Documentos de referência.....	7
3.	Códigos e Normas	8
4.	Ficha Técnica do Empreendimento	9
4.1	Identificação do Empreendedor	9
4.2	Identificação do Empreendimento.....	9
4.3	Endereço para Envio de Correspondência	9
4.4	Identificação do Representante Legal do Empreendimento.....	9
4.5	Responsável Técnico pela Segurança da Barragem	9
4.6	Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto para Descaracterização.....	10
4.7	Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do Projeto para Descaracterização.....	10
4.8	Responsável temporário pelo Acompanhamento das Obras de Descaracterização	10
4.9	Localização da Barragem.....	11
4.10	Função atual.....	11
4.11	Características Gerais	12
4.12	Classificação da Barragem.....	16
5.	Projeto de Descaracterização	21
5.1	Descrição do Projeto	22
5.2	Alterações de Projeto.....	27
5.2.1	Canal de Conexão com Extravasador de Emergência – Etapa 1 - Fase 1	27
5.2.2	Delimitação da Escavação do Reservatório Junto à Berma de Equilíbrio	29
5.2.3	Canal de Conexão com Extravasador de Emergência – Etapa 1 - Fase 2	30
5.2.4	Canal de Drenagem Central no Reservatório.....	32
5.2.5	Substituição do Material de Revestimento do Reservatório	33
5.3	Riscos Geológicos-Geotécnicos	33
6.	Obras de Descaracterização	43
6.1	Memorial Descritivo	44
6.1.1	Acompanhamento das Obras	44
6.1.2	Sequência Construtiva e Detalhamento das Obras Realizadas	45
6.1.2.1	Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 1B.....	46
6.1.2.2	Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 1C.....	47
6.1.2.3	Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 1D	48
6.1.2.4	Desmonte dos Blocos Presentes na Base da Escavação	48
6.1.2.5	Sondagem com Escavadeira na Base da Escavação - Etapa 1 - Fase 1C	49
6.1.2.6	Rebaixamento Parcial dos Instrumentos INA-33 e INA-34	49

6.1.2.7	Adequação do Emboque do Sistema Extravasor - Etapa 1 - Fase1	49
6.1.2.8	Remoção do Maciço do 11º Alçamento - Etapa 1 - Fase 1E.....	50
6.1.2.9	Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 2A.....	51
6.1.2.10	Rebaixamento Parcial da Tubulação do Extravasor Operacional	53
6.1.2.11	Execução de Lastro para Acesso ao Reservatório e Região do <i>Sump</i>	53
6.1.2.12	Rebaixamento do <i>Sump</i> - Etapa 1 - Fase 2.....	53
6.1.2.13	Remoção da Leira Localizada na Crista Atual - El 1.125,0 m	54
6.1.2.14	Remoção Parcial do Maciço do 10º Alçamento - Etapa 1 - Fase 2B	54
6.1.2.15	Execução de Lastro no Reservatório para Acesso de Equipamentos	55
6.1.2.16	Escavação do Canal de Conexão ao Extravasor de Emergência	55
6.1.2.17	Regularização da Escavação do Canal de Conexão.....	55
6.1.2.18	Conexão do Acesso Principal à Berma Elev. 1.119,0 m.....	56
6.1.2.19	Revestimento do Canal de Conexão.....	56
6.1.2.20	Instalação de Sistema de Bombeamento no <i>Sump</i> do Reservatório	56
6.1.2.21	Execução de Canal Central no Reservatório	57
6.1.2.22	Limpeza no Entorno do Extravasor Operacional.....	57
6.1.2.23	Revestimento do Reservatório com Lona PEBD (Em andamento).....	57
6.1.3	Anomalias Verificadas	58
6.1.3.1	Material Oriundo da Escavação do Maciço do 11º Alçamento contaminando a face do talude de jusante	58
6.1.3.2	Assoreamento de Dispositivos de Drenagem Superficial	59
6.1.3.3	Dispositivos de Drenagem Superficial Danificados	59
6.1.3.4	Dispositivo de Drenagem Superficial Obstruído e Alagado (corrigido).....	59
6.1.3.5	Deságue Inadequado da Drenagem Superficial (corrigido).....	60
6.1.3.6	Ancoragem Inadequada do Revestimento do Reservatório.....	60
6.1.3.7	Revestimento Inadequado dos Taludes do Canal de Conexão.....	60
6.1.3.8	Falta de Proteção e Identificação de Instrumento no Reservatório	61
6.1.4	Não Conformidades	61
6.1.5	Projeto.....	63
6.1.6	Levantamento Topográfico – Obras Executadas	66
6.1.7	Comparativo Projeto x Executado.....	68
6.2	Condição da Estrutura no Período Avaliado	73
6.2.1	Inspeções de Campo	74
6.2.2	Anomalias Detectadas Durante as Inspeções	74
6.2.3	Instrumentação Instalada na Barragem	76
6.2.3.1	Leituras Instrumentação	89

6.2.4	Análise de Estabilidade	113
6.2.4.1	Premissas Adotadas nas Simulações.....	115
6.2.4.2	Sismicidade do Local da Barragem	116
6.2.4.3	Definição da Condição da Superfície Freática	122
6.2.4.4	Parâmetros de Resistência	124
6.2.4.5	Resultados	126
6.3	Controle do Nível Freático no Reservatório	146
6.4	Controle Ambiental durante as Obras de Descaracterização	148
6.4.1	Controle de Emissão de Materiais Particulados para a Atmosfera	148
6.4.2	Controle de Emissão de Gases Poluentes.....	151
6.4.2.1	Controle das Emissões Geradas pelo Funcionamento de Motor a Diesel.....	151
6.4.2.2	Monitoramento de Fumaça Preta.....	152
6.4.3	Controle de Emissão de Ruídos Ambientais.....	153
6.4.4	Controle de Alteração da Dinâmica de Drenagem de Águas Pluviais.....	155
6.4.5	Gestão de Resíduos Sólidos	155
6.4.6	Supressão Vegetal – perda de Habitat para Fauna.....	157
6.5	Programa de Monitoramento para as Obras de Descaracterização	158
6.6	Rotina de Monitoramento	159
6.7	Cronograma	160
7.	Situação atual dos demais itens do Termo de Referência	163
8.	Assinaturas	164
9.	Anexos	165

1. Introdução

O presente documento corresponde ao Relatório Técnico de Acompanhamento do Processo de Descaracterização da **Barragem B2 - Mina Tico-Tico**, referente ao trimestre compreendido entre Agosto/2024 e Outubro/2024, elaborado de acordo com o Termo de Referência para Acompanhamento do Processo de Descaracterização de Barragens Alteadas a Montante no Estado de Minas Gerais, disponibilizado pela FEAM em 28/11/2022.

Para atender às necessidades da Mineração Morro do Ipê S.A., a Terracota Geotecnia foi contratada para elaboração do Projeto Executivo de Descaracterização da Barragem B2 - Mina Tico-Tico, o qual foi emitido em maio de 2023. O escopo do projeto foi definido de forma a atender ao Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante, elaborado pelos órgãos estaduais de meio ambiente SEMAD e FEAM, em específico ao item 3.3.1 que trata de Projeto de Descaracterização para Barragens com Declaração de Condição de Estabilidade Garantida. O escopo do projeto foi subdividido em um total de 03 (três) marcos, conforme descrito abaixo:

- **Marco 1:** Relatório de consolidação de dados;
- **Marco 2:** Relatório de diagnóstico das condições da estrutura;
- **Marco 3:** Projeto Executivo de Descaracterização (desenhos e documentos técnicos).

2. Documentos de referência

Os documentos, disponíveis para consulta, relativos à barragem são:

- IPE.OP.RL.8000.GT.20.553_r3 – Barragem B2 – Mina Tico-Tico – Níveis de Controle da Instrumentação – Carta de Risco. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Novembro/2024;
- IPE.OP.RL.8000.GT.20.1065 – Barragem B2 – Mina Tico-Tico – Estudos Hidrológicos e Hidráulicos – El. 1.119,40. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Novembro/2024;
- IPE.OP.RL.8000.GT.20.1066 - Descaracterização Barragem B2 - Mina Tico-Tico – Relatório Mensal de Acompanhamento Técnico de Obra – Outubro de 2024. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Novembro/2024;
- IPE.OP.RL.8000.GT.20.1046 - Descaracterização Barragem B2 - Mina Tico-Tico – Relatório Mensal de Acompanhamento Técnico de Obra – Setembro de 2024. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Outubro/2024;
- IPE.OP.RL.8000.GT.20.1036 - Descaracterização Barragem B2 - Mina Tico-Tico – Relatório Mensal de Acompanhamento Técnico de Obra – Agosto de 2024. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Setembro/2024;
- IPE.OP.RL.8000.GT.20.1003_r1 - Relatório Técnico de Auditoria Extraordinária de Segurança de Barragens – Barragem B2 – Mina Tico-Tico – FEAM – 2º Semestre de 2024. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Agosto/2024;
- IPE.OP.RL.8000.GT.20.676_r2 – Barragem B2 - Mina Tico-Tico - Projeto Executivo de Descaracterização – Relatório Técnico do Projeto. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Abril/2024;
- IPE.OP.RL.8000.GT.20.677_r2 – Barragem B2 - Mina Tico-Tico - Projeto Executivo de Descaracterização – Especificações Técnicas Construtivas. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. Abril/2024;
- IPE.OP.RL.8000.DE.20.708 a IPE.OP.RL.8000.DE.20.756, IPE.OP.DE.8000.GT.20.813, IPE.OP.DE.8000.GT.20.814, IPE.OP.DE.8000.GT.20.1011, IPE.OP.DE.8000.GT.20.1012, IPE.OP.DE.8000.GT.20.1013 e IPE.OP.DE.8000.GT.20.1026 - Barragem B2 – Mina Tico-Tico – Projeto Executivo de Descaracterização. Desenhos do Projeto. Terracota Consultoria e Projetos Ltda. 2024.

3. Códigos e Normas

Os Códigos e/ou Normas relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele, devendo ser utilizados na sua revisão mais recente. Em caso de conflito, o mais estrito prevalecerá.

- Lei nº 12.334/2010 - Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens;
- Lei nº 14.066/2020 - Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração);
- Lei Estadual nº 23.291/2019 – Institui a Política Estadual de Segurança de Barragens;
- Decreto nº 48.140/2021 - Regulamenta dispositivos da Lei nº 23.291/2019 - Estabelece medidas para aplicação do Art. 29 da Lei nº 21.972/2016 e dá outras providências;
- Resolução nº 95/2022 da ANM – Consolida os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração;
- Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.784/2019 - Determina a descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos e resíduos, alteadas pelo método a montante, provenientes de atividades minerárias, existentes em Minas Gerais e dá outras providências;
- Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante (SEMAD/FEAM) – Estabelece os requisitos mínimos de um Projeto para a Descaracterização de Barragens alteadas pelo método de montante no Estado de Minas Gerais a ser apresentado à Fundação Estadual de Meio Ambiente, conforme previsto na Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragem;
- Termo de Referência para Acompanhamento do Processo de Descaracterização de Barragens Alteadas a Montante no Estado de Minas Gerais (SEMAD/FEAM) – Estabelece os requisitos mínimos do relatório técnico de acompanhamento da descaracterização das barragens alteadas pelo método à montante no Estado de Minas Gerais, conforme o art. 13 da Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens;
- Norma ABNT NBR 13.028/2017 – dispõe sobre os requisitos mínimos para a elaboração e apresentação de projeto de barragens de mineração, incluindo as barragens para disposição de rejeitos de beneficiamento, contenção de sedimentos gerados por erosão e reservação de água em mineração, visando atender às condições de segurança, operacionalidade, economicidade e desativação, minimizando os impactos ao meio ambiente.

4. Ficha Técnica do Empreendimento

4.1 Identificação do Empreendedor

Razão Social: Mineração Morro do Ipê S.A.
CNPJ: 22.902.554/0001-17
Inscrição Estadual: 293732116
Endereço: Rodovia BR 381, Parte, KM 520, S/Nº –
Brumadinho – MG – 35460-000
Telefone: (31) 3614-1800 / (31) 3181-1315
E-mail: casaipe@ipemineração.com

4.2 Identificação do Empreendimento

Razão Social: Mineração Morro do Ipê S.A.
CNPJ: 22.902.554/0001-17
Processo Administrativo
COPAM nº: 37478/2016
Endereço: Rodovia BR 381, Parte, KM 520, S/Nº –
Brumadinho – MG – 35460-000
Telefone: (31) 3614-1800 / (31) 3181-1315
E-mail: casaipe@ipemineração.com

4.3 Endereço para Envio de Correspondência

Destinatário: Wellington Pereira Maximiano
Vínculo: Coordenador de Geotecnia
Endereço: Rodovia BR 381, KM 520, S/Nº
Brumadinho – MG – 35460-000

4.4 Identificação do Representante Legal do Empreendimento

Nome: Cristiano Monteiro Parreiras
CPF: 030.102.416-23
Formação: Advogado
Cargo/Função: Diretor de Assuntos Corporativos
Telefone: (31) 99194-8589
E-mail: cristiano.parreiras@ipemineraçao.com

4.5 Responsável Técnico pela Segurança da Barragem

Nome: Wellington Pereira Maximiano
Formação: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional: 1411469151 (CREA-MG)
Cargo: Coordenador de Geotecnia
Telefone: (31) 3614-1840
E-mail: welington.maximiano@ipemineraçao.com

4.6 Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto para Descaracterização

Nome: Elias Josafá Cota
Formação: Engenheiro Civil / Geotécnico
Registro Nacional Profissional: 1403750408 (71537/D CREA-MG)
Telefone: (31) 3786-4226
E-mail: elias@terracota.pro

4.7 Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do Projeto para Descaracterização

Empresa responsável pela elaboração do projeto de descaracterização

Razão social:	Terracota Consultoria e Projetos Ltda.	Tel.: +(55) 31 3786-4226
CNPJ:	29.794.420/0001-79	
https://terracota.pro		
Rua Júlio Ferreira Pinto, 350 – 3º andar, Santa Amélia, 31560-330. Belo Horizonte/MG, Brasil.		

Equipe que participou da elaboração do projeto de descaracterização

Profissional	Formação	Nº Registro	Responsabilidade
Elias Josafá Cota	Eng. Civil Geotécnico	1403750408	Coordenador e Revisor do Projeto
Guilherme Pereira Pinto	Eng. Civil Geotécnico	2014352674	Estudos geotécnicos
Mauro Sérgio Verassani	Eng. Ambiental Hidrólogo	1406671720	Elaboração e Coordenação dos Estudos Hidrológicos e Hidráulicos
Roberto Rangel Silva	Eng. Civil Hidrólogo	1416269886	Estudos hidráulicos
José Carlos Possas	Geólogo	1406272221	Mapeamento de superfície e estudos geológicos
Guilherme de Freitas Roriz Lima	Eng. Civil Geotécnico	1015708625	Estudos geotécnicos e Edição do Relatório

4.8 Responsável temporário pelo Acompanhamento das Obras de Descaracterização

Nome: Welington Pereira Maximiano
Formação: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional: 1411469151 (CREA-MG)
Cargo: Coordenador de Geotecnia
Telefone: (31) 3614-1840
E-mail: welington.maximiano@ipeminerao.com

4.9 Localização da Barragem

A Barragem B2 – Mina Tico-Tico localiza-se no vale do córrego Olaria, no município de Igarapé-MG, em torno das coordenadas UTM (DATUM SIRGAS2000 – Fuso 23S) 574.570m E e 7.776.150m N à montante da estrutura descaracterizada da Barragem B1 Ecológica – Mina Tico-Tico e da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico.

Na Figura 4.1 é apresentada a localização da barragem.




Figura 4.1 – Localização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico.

4.10 Função atual

As funções da barragem englobaram: a disposição de rejeitos do beneficiamento de minério de ferro, classificados de acordo com a norma NBR 10.004 como Classe II B – Resíduo Não Perigoso Inerte, conforme amostragem e ensaios de solubilização e de lixiviação realizados pela empresa Terra Consultoria e Análises Ambientais Ltda. e apresentados nos Relatórios de Ensaios nº 8062/2021, 8070/2021 e 8078/2021.

O lançamento de rejeitos na barragem foi encerrado no ano de 2007, estando a barragem na condição descomissionada e desativada, conforme definição da Resolução ANM 95/2022, Art. 2º

VIII.a e IX e definição do Art. 1º do Decreto 48.140/2021.

4.11 Características Gerais

A Barragem B2 – Mina Tico-Tico foi construída em 12 etapas, sendo o maciço inicial e onze alteamentos a montante até a elevação final 1.127,00 m. Com o avanço das obras de descaracterização, foi realizada a remoção do 11º alteamento e de parte do 10º alteamento, dessa forma a crista da estrutura se encontra entre as elevações 1.119,40 m e 1.125,00 m.

Devido ao fato de a barragem ter sido construída e operada entre os anos de 1990 e 2006 não foram encontrados documentos relacionados às obras de construção inicial e das etapas de alteamento da barragem tais como registros fotográficos, ensaios dos materiais, controle de compactação do aterro e os documentos “como construído” das diversas etapas de operação da barragem.

A Tabela 4.1 abaixo apresenta a relação das etapas construtivas da Barragem B2 – Mina Tico-Tico.

Tabela 4.1 – Etapas construtivas da Barragem B2 – Mina Tico-Tico.

Etapa	Elevação Atual Aproximada (m)
Dique de Partida	1.060,0
1º Alteamento	1.069,0
2º Alteamento	1.076,0
3º Alteamento	1.079,0
4º Alteamento	1.084,3
5º Alteamento	1.093,5
6º Alteamento	1.102,5
7º Alteamento	1.109,0
8º Alteamento	1.115,0
9º Alteamento	1.119,5
10º Alteamento	1.124,3
11º Alteamento	1.127,0

As principais características da barragem são apresentadas na Tabela 4.2, sendo as informações existentes atualizadas a partir dos levantamentos topográficos de 2022 (IPE.OP.DE.8000.GT.20.455.dwg), de 2020 (IPE.OP.DF.8000.GT.20.019.J - 06/10/20 - ERG Engenharia dwg) e o levantamento cadastral após obra de ampliação do reforço e adequação do canal extravasor (CAD_PLANIALTIMETRICO_BARRAGEM_B2_TT_16DEZ23.dwg), além do levantamento cadastral de acompanhamento das obras de descaracterização da estrutura (C3D_ATUALIZACAO_GERAL_MMI_17OUT24.dwg).

Na Figura 4.2 é apresentada uma imagem de satélite da estrutura e a Figura 4.3 apresenta a seção D-D' de maior altura da barragem.

Tabela 4.2 – Principais características da Barragem B2 – Mina Tico-Tico.
(Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.1065)

DADOS GERAIS	
Nome da Estrutura	Barragem B2 – Mina Tico-Tico
Código FEAM	406
Localização	Mina Tico-Tico – Igarapé/MG
Coordenadas geográficas do ponto central da crista do barramento	Latitude: -20°06'37.550" Longitude: -44°17'12.020"
Coordenada projetada (UTM) do ponto central da crista do barramento (DATUM SIRGAS2000 – Fuso 23S)	574.570m E / 7.776.150m N
Finalidade do Barramento	Armazenamento de Rejeito Fino de Minério de Ferro
Ano de Início de Implementação	1990
Ano de Início de Operação	1990
Ano de Término de Operação	2007
Ano de Término de Descaracterização	2027 (previsão)
Situação (status) de operação atual da barragem	Em descaracterização (obras)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Volume Total – maciços + reservatório + amortecimento (m ³)	1.632.909 (*) (**)
Volume Total de maciços (m ³)	429.520 (*) (**)
Capacidade total do reservatório (m ³) – até elev. 1.119,4 m	1.203.389 (*)
Volume do reservatório ocupado com rejeitos (m ³)	1.175.267 (*)
Volume de amortecimento (m ³) – elev. 1.116,7 a 1.119,4 m	25.892
Área do reservatório (m ²) - elev. 1.119,4 m	13.586
Elevação do coroamento (m)	Variável (1.119,4 a 1.125,0)
Elevação do terreno natural no ponto baixo do barramento (m)	1.016,0
Altura atual da barragem (m);	109,0
Extensão do coroamento (m)	320,0
Largura do coroamento (m)	4,5
Largura das bermas (m)	5,0
Alteamentos realizados e seus métodos empregados	Alteamentos a montante
Inclinação geral do talude jusante	2,5(H):1(V) (21,6°)
Inclinação talude de montante	1,6(H):1(V) (32°)
Elevação da soleira do vertedouro (m)	1.116,70
Nível d'água máximo maximorum (PMP) (m)	1.117,78
Borda livre mínima (PMP) (m)	1,63
Descarga do vertedouro (PMP) (m ³ /s)	6,01
Capacidade de descarga do vertedouro (m ³ /s)	37,5
Área da bacia de contribuição (km ²)	0,129

(*) Volumes obtidos a partir da reinterpretação da topografia primitiva do vale e levantamento topográfico cadastral.

(**) Inclui maciço do 10º alteamento – vol. de 27.660 m³.



Figura 4.2 – Imagem da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. (Fonte: Ortofoto MMI – Outubro/2024).




Figura 4.3 – Seção de maior altura (D-D') da Barragem B2 – Mina Tico-Tico (Condição em 31/10/2024).

4.12 Classificação da Barragem

De acordo com a Matriz para Classificação de barragens para disposição de resíduos ou rejeitos da mineração segundo Anexo II do Decreto 48.140/2021 que regulamenta a Lei Estadual 23.291/2019, a **Barragem B2 – Mina Tico-Tico** foi classificada, conforme RTESB referente ao 2º semestre/2024 (IPE.OP.RL.8000.GT.20.1003), com Potencial de Dano Ambiental Alto e Categoria de Risco Baixo, resultando em **Classe B**, conforme tabelas a seguir.

Tabela 4.3 – Categoria de Risco (resíduos e rejeitos de mineração).

CATEGORIA DE RISCO		
1	Características Técnicas (CT)	19
2	Estado de Conservação (EC)	0
3	Plano de Segurança da Barragem (PSB)	3
PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PSB		22
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		BAIXO

FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO	CATEGORIA DE RISCO	CRI
	ALTO	≥ 65 ou $EC^*=10$
	MÉDIO	$37 < CRI < 65$
	BAIXO	≤ 37

(*) Pontuação (10) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTO e necessidade de providências imediatas pelo responsável da barragem.

Tabela 4.4 – Potencial de Dano Ambiental.

POTENCIAL DE DANO AMBIENTAL (PDA)		Pontos
1	Volume total do reservatório	2
2	Existência de População a Jusante	10
3	Impacto Ambiental	6
4	Impacto Socioeconômico	5
PONTUAÇÃO TOTAL (PDA)		23
CLASSIFICAÇÃO DE DANO		ALTO

FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO	POTENCIAL DE DANO AMBIENTAL	PDA
	ALTO	≥ 13
	MÉDIO	$7 < PDA < 13$
	BAIXO	≤ 7

Tabela 4.5 – Classificação de Categoria de Risco e Potencial de Dano Ambiental.

CATEGORIA DE RISCO	POTENCIAL DE DANO AMBIENTAL		
	ALTO	MÉDIO	BAIXO
ALTO	A	B	C
MÉDIO	B	C	D
BAIXO	B	C	E

Tabela 4.6 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco (barragens para disposição de resíduos ou rejeitos da mineração) – **Características Técnicas.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CT				
Altura (a)	Comprimento (b)	Vazão de Projeto (c)	Método Construtivo (d)	Auscultação (e)
Altura ≤10m (0)	Comprimento ≤50m (0)	CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilenar (0)	Etapa única (0)	Existe instrumentação de acordo com o projeto técnico (0)
10m < Altura < 30m (1)	50m < Comprimento < 200m (1)	Milenar (2)	Alteamento a jusante (2)	Existe instrumentação em desacordo com o projeto, porém em processo de instalação de instrumentos para adequação ao projeto (2)
30m ≤ Altura ≤ 60m (4)	200m ≤ Comprimento ≤ 600m (2)	TR = 500 anos (5)	Alteamento por linha de centro (5)	Existe instrumentação em desacordo com o projeto sem processo de instalação de instrumentos para adequação ao projeto (6)
Altura > 60m (7)	Comprimento > 600m (3)	TR inferior a 500 anos ou Desconhecida / Estudo não confiável (10)	Alteamento a montante ou desconhecido ou que já tenha sido alteada a montante ao longo do ciclo de vida da estrutura (10)	Barragem não instrumentada em desacordo com o projeto (8)
CT = Σ (a até e) = 19				

Tabela 4.7 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco (barragens para disposição de resíduos ou rejeitos da mineração) – Estado de Conservação.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC			
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (f)	Percolação (g)	Deformações e Recalques (h)	Deterioração dos taludes/Paramentos (i)
Estruturas civis bem mantidas e em operação normal / barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)	Não existe deterioração de taludes e paramentos (0)
Estruturas com problemas identificados e medidas corretivas em implantação (3)	Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados (3)	Existência de trincas e abatimentos com medidas corretivas em implantação (2)	Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (2)
Estruturas com problemas identificados e sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Existência de trincas e abatimentos, sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Erosões superficiais, ferragem exposta, presença de vegetação arbórea, sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)
Estruturas com problemas identificados, com redução de capacidade vertente e sem medidas corretivas (10)	Surgência nas áreas de jusante com carreamento de material ou com vazão crescente ou infiltração do material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)	Existência de trincas, abatimentos ou escorregamentos, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)	Depressões acentuadas nos taludes, escorregamentos, sulcos profundos de erosão, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)
EC = Σ (f até i) = 0			

Tabela 4.8 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco (barragens para disposição de resíduos ou rejeitos da mineração) – Plano de Segurança da Barragem.

PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM - PS				
Documentação de projeto (j)	Estrutura organizacional e qualificação dos profissionais na equipe de segurança da barragem (k)	Manuais de procedimentos para inspeções de segurança e monitoramento (l)	Plano de Ação Emergencial – PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) (m)	Relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de análise de segurança (n)
Projeto Executivo e “como construído” (0)	Possui unidade administrativa com profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (0)	Possui manuais de procedimentos para inspeção, monitoramento e operação (0)	Possui PAE (0)	Emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança (0)
Projeto Executivo ou “como construído” (2)	Possui profissional técnico qualificado (próprio ou contratado) responsável pela segurança da barragem (1)	Possui apenas manual de procedimentos de monitoramento (2)	Não possui PAE (não é exigido pelo órgão fiscalizador) (2)	Emite regularmente apenas relatórios de Análise de Segurança (2)
Projeto “como está” (3)	Possui unidade administrativa sem profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (3)	Possui apenas manual de procedimentos de inspeção (4)	PAE em elaboração (4)	Emite regularmente apenas relatórios de inspeção e monitoramento (4)
Projeto básico (5)	Não possui unidade administrativa e responsável técnico qualificado pela segurança da barragem (6)	Não possui manuais ou procedimentos formais para monitoramento e inspeções (8)	Não possui PAE (quando for exigido pelo órgão fiscalizador) (8)	Emite regularmente apenas relatórios de inspeção visual (6)
Projeto Conceitual (8)	-	-	-	Não emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento e de Análise de Segurança (8)
Não há documentação de projeto (10)	-	-	-	-
PS = Σ (j até n) = 3				

Tabela 4.9 – Classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental (barragens para disposição de resíduos ou rejeitos da mineração).

Quadro de Classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental			
Volume Total do Reservatório (a)	Existência de População a Jusante (b)	Impacto Ambiental (c)	Impacto Socioeconômico (d)
MUITO PEQUENO ≤ 1 milhão m ³ (1)	INEXISTENTE (Não existem pessoas permanentes / residentes ou temporárias / transitando na área afetada a jusante da barragem) (0)	INSIGNIFICANTE (Área afetada a jusante da barragem encontra-se totalmente descaracterizada de suas condições naturais e a estrutura armazena apenas resíduos classe IIB - Inertes, segundo a NBR 10.004 da ABNT) (0)	INEXISTENTE (não existem quaisquer instalações na área afetada a jusante da barragem) (0)
PEQUENO 1 milhão a 5 milhões m ³ (2)	POUCO FREQUENTE (Não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe estrada vicinal de uso local) (3)	POUCO SIGNIFICATIVO (Área afetada a jusante da barragem não apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, e armazena apenas resíduos classe IIB - Inertes, segundo a NBR 10.004 da ABNT) (2)	BAIXO (Existe pequena concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a jusante da barragem) (1)
MÉDIO 5 milhões a 25 milhões m ³ (3)	FREQUENTE (Não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe rodovia municipal ou federal ou outro local e/ou empreendimento de permanência eventual de pessoas que poderão ser atingidas) (5)	SIGNIFICATIVO (Área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos classe IIB - Inertes, segundo a NBR 10.004 da ABNT) (6)	MÉDIO (Existe moderada concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a jusante da barragem) (3)
GRANDE 25 milhões a 50 milhões m ³ (4)	EXISTENTE (Existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10)	MUITO SIGNIFICATIVO (Barragem armazena rejeitos ou resíduos sólidos classificados na classe IIA, Não Inertes, segundo a NBR 10.004 da ABNT) (8)	ALTO (Existe alta concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a jusante da barragem) (5)
MUITO GRANDE ≥ 50 milhões m ³ (5)	-	MUITO SIGNIFICATIVO AGRAVADO (Barragem armazena rejeitos ou resíduos sólidos classificados na classe I - perigosos, segundo a NBR 10.004 da ABNT) (10)	-
PDA = Σ (a até d) = 23			

5. Projeto de Descaracterização

- O conceito do projeto de descaracterização é o de remoção parcial dos rejeitos dispostos no reservatório, além dos maciços até o nível do coroamento do 1º alteamento de montante, em torno da elevação 1.069,0 m, nível este correspondente ao topo do aterro de reforço executado com enrocamento;
- O projeto de descaracterização será concebido para ser executado em três etapas macro de remoção (três períodos secos), sendo a primeira com remoção dos rejeitos do reservatório e alteamentos a montante até a elevação 1.109,0 m, a segunda removendo os materiais até a elevação 1.093,3 m e a terceira e última etapa, concluindo a remoção, até o nível do topo da estrutura de reforço na elevação 1.069,0 m;
- As etapas estão previstas para serem executadas durante os períodos secos, com duração mínima de 6 meses (abril a setembro), podendo se estender em função das condições climáticas desde que haja tempo hábil para atender as premissas de conclusão de etapa e executar os serviços para a passagem do período chuvoso. Mesmo assim, o projeto contempla a escavação de *sumps* próximo ao emboque do sistema extravasor para contenção de água e sedimentos nos casos de chuvas eventuais;
- O projeto considera que a escavação e remoção dos rejeitos e maciços será realizada com a utilização de equipamentos convencionais de terraplenagem (escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes). Em hipótese alguma poderá ser utilizado métodos de detonação para fragmentação e remoção de blocos rochosos eventualmente encontrados durante as escavações;
- O projeto considera que a escavação e remoção dos rejeitos e maciços será realizada em camadas de espessura média de 2,0 m, que poderá ser ajustada em campo, condicionada à capacidade de suporte do material, podendo ser necessária a execução de valas drenantes para deságue do rejeito saturado com o objetivo de garantir condições de segurança e operação para trafegabilidade dos equipamentos durante a atividade de lavra. Nos casos em que o material permanecer saturado também poderá ser realizada a construção de um lastro com rejeito seco (aterro de conquista) de forma a viabilizar a trafegabilidade dos equipamentos e remoção do material;
- O volume total geométrico de remoção previsto, desconsiderando-se o fator de empolamento, é de aproximadamente 1.487.709 m³;
- A superfície final do reservatório deverá receber camada impermeabilizante (selo) de solo argiloso, preferencialmente laterítico, compactado em camadas de no máximo 25 cm de material solto até obter espessura final mínima de 50 cm, grau de compactação de 98% do PN e ter declividade de 2% para montante de forma a direcionar os fluxos incidentes nesta superfície para o canal de contorno;
- Deverá ser realizada a recomposição vegetal da área do terreno natural exposta pelas

escavações após remoção dos rejeitos e maciços, com utilização de materiais apropriados. Conforme item 3.6 da TR de Descaracterização da FEAM, a técnica será determinada com embasamento no diagnóstico da área pós-descaracterização à medida que avançam as obras e se tenha as reais condições da superfície exposta com objetivo final de reintrodução da área ao contexto da paisagem local.

5.1 Descrição do Projeto

O projeto de descaracterização da Barragem B2 – Mina tico-Tico é composto por 03 (três) etapas macro, conforme descrito no relatório do projeto (IPE.OP.RL.8000.GT.20.676): a Etapa 1 contempla as escavações dos rejeitos dispostos no reservatório até a elevação 1.104,0 m e o rebaixamento dos maciços dos alteamentos até a elevação 1.109,0 m; já a Etapa 2, abrange a remoção dos rejeitos até a elevação 1089,0 m e rebaixamento dos maciços até a elevação 1093,3 m; e, finalizando com a remoção dos rejeitos até a elevação 1068,0 m e rebaixamento dos maciços até a elevação 1069,0 m.

Em termos gerais, a remoção prevista no projeto será realizada em três etapas macro compreendendo:

- **Etapa 1** - Remoção parcial da estrutura (maciços de rejeito compactado e rejeito depositado no reservatório) a partir do 11º alteamento até o 8º alteamento por montante. Ao fim desta etapa, o coroamento da barragem estará na elevação 1.109,0 m, correspondendo a um rebaixamento de aproximadamente 18,0 m;
 - Volume de rejeitos a serem removidos do reservatório: 463.643.m³;
 - Volume de maciço a ser removido da estrutura: 103.200.m³.
 - Volume total de remoção da etapa: 566.843 m³

- **Etapa 2** - Remoção parcial da estrutura (maciços de rejeito compactado e rejeito depositado no reservatório) do 7º alteamento e do 6º alteamento por montante. Ao fim desta etapa, o coroamento da barragem estará na elevação 1.093,3 m, correspondendo a um rebaixamento adicional de aproximadamente 15,7 m; e,
 - Volume de rejeitos a serem removidos do reservatório: 368.276.m³;
 - Volume de maciço a ser removido da estrutura: 82.498.m³.
 - Volume total de remoção da etapa: 450.774 m³

- **Etapa 3** – Última etapa prevista, remoção parcial da estrutura (maciços de rejeito compactado e rejeito depositado no reservatório) do 5º alteamento ao 2º alteamento por montante. Ao fim desta etapa, o coroamento da barragem estará na elevação 1.069,0 m, correspondendo a um rebaixamento adicional de aproximadamente 24,3 m.
 - Volume de rejeitos a serem removidos do reservatório: 386.202.m³;
 - Volume de maciço a ser removido da estrutura: 83.889.m³.
 - Volume total de remoção da etapa: 470.091 m³

Com base na taxa de escavação média entre 2.800 e 3.100 m³ por dia, fornecida pela MMI, cada etapa está prevista para ser executada em um período seco (ciclo de 6 meses, de abril a setembro), podendo ser estendido ou antecipado em função do regime de chuvas e data de início das obras.

Os taludes de escavação terão inclinação de 3H:1V, quando for executado em rejeito disposto no reservatório, e 2H:1V, quando resultantes das escavações em rejeito dos maciços compactados. A Figura 5.1 e a Figura 5.2 apresentam o resumo da sequência construtiva de remoção do rejeito em camadas.




Figura 5.1 – Sequência construtiva de remoção das camadas de rejeito, referente à primeira fase.




Figura 5.2 – Sequência construtiva de remoção das camadas de rejeito, referente à primeira fase.

Ao término das obras, com a remoção dos rejeitos e maciços de alteamentos até a elevação final de projeto, será realizada a regularização da superfície do reservatório escavada com declividade de 2% para montante. Após essa regularização, será implantada camada de impermeabilização da superfície do reservatório com solo argiloso compactado. Com a conclusão da regularização e impermeabilização do reservatório remanescente, será executado canal de contorno com revestimento em enrocamento, em que toda a base do canal deverá receber camada de geomembrana, de forma a reduzir a percolação, além de proteção com geotêxtil antes de receber os blocos.

Também faz parte das obras a adequação do emboque do sistema extravasor de emergência, em todas as fases de remoção intermediária da barragem.

A execução das obras deverá cumprir com as diretrizes apresentadas na especificação técnica, nos desenhos de projeto e no relatório técnico do projeto executivo. Ressalta-se que as especificações detalhadas no documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.677 poderão ser ajustadas conforme experiência adquirida em campo durante a execução das obras, desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a execução de todas as fases deverá ser realizada a remoção e limpeza dos rejeitos do reservatório e alteamentos / maciços até o terreno natural nos encontros com as ombreiras e encosta natural a montante.

As áreas expostas do terreno natural deverão receber recomposição vegetal como forma de proteção contra erosões/ravinamento, sendo que os talvegues remanescentes da limpeza no meio do vale deverão receber proteção com enrocamentos.

O volume a ser escavado de rejeitos no reservatório será de aproximadamente 1.218.122 m³. O volume a ser escavado de aterros compactados dos alteamentos da barragem, também executados com rejeitos, será de aproximadamente 269.587 m³. A soma de todos os materiais a serem removidos durante as obras de descaracterização totalizam aproximadamente 1.487.708 m³.

A seguir são apresentadas figuras representativas das etapas macro de execução do projeto de descaracterização.




Figura 5.3 – Etapa 1 – Remoção do rejeito do reservatório e dos maciços entre o 11º e 8º alteamentos por montante.




Figura 5.4 – Etapa 2 – Remoção do rejeito do reservatório e dos maciços do 7º e 6º alteamentos por montante.




Figura 5.5 – Etapa 3 (Condição Final) – Remoção do rejeito do reservatório e dos maciços entre o 5º e o 2º alteamentos por montante.




Figura 5.6 – Seção transversal D-D' passando pelo vale após a conclusão da Etapa 3.

5.2 Alterações de Projeto

A seguir são apresentadas as alterações de projeto emitidas durante o período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024):

5.2.1 Canal de Conexão com Extravisor de Emergência – Etapa 1 - Fase 1

Em agosto de 2024, foi necessária a elaboração de uma Nota de Alteração de Projeto (NAP), de modo a considerar um canal de conexão entre o *sump* e o extravisor de emergência, considerando a configuração da obra na Etapa 1 – Fase 1, de modo a reduzir possíveis acúmulos de água no reservatório.

A seguir são apresentados detalhes do canal de conexão em planta (Figura 5.7), seção longitudinal (Figura 5.8) e seção transversal (Figura 5.9), conforme o documento IPE.OP.DE.8000.GT.20.1011.



Figura 5.7 – Canal de conexão com extravasor de emergência (Etapa 1 – Fase 1) - Planta
(Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1011).




Figura 5.8 – Canal de conexão com extravasor de emergência (Etapa 1 – Fase 1) – Seção Longitudinal
(Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1011).




Figura 5.9 - Canal de conexão com extravasor de emergência (Etapa 1 - Fase 1) - Seção Transversal (Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1011).

5.2.2 Delimitação da Escavação do Reservatório Junto à Berma de Equilíbrio

Com a execução da berma equilíbrio para estabilização da encosta localizada na ombreira esquerda, viu-se a necessidade de manter uma distância de segurança da escavação do reservatório de modo a manter a estabilidade local. Dessa forma, em resposta à SIT 01, foi necessária a elaboração de uma Nota de Alteração de Projeto (NAP), de modo a considerar uma limitação da escavação na região visando garantir estabilidade do enrocamento até que se tenha maior conhecimento da abrangência da ocupação do reservatório por rejeitos nessa área.

A seguir são apresentados detalhes da locação em planta (Figura 5.10), e seção transversal (Figura 5.11), conforme o documento IPE.OP.DE.8000.GT.20.1012.




Figura 5.10 – Limites escavação próximo à berma de equilíbrio - Planta
(Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1012).




Figura 5.11 – Limites escavação próximo à berma de equilíbrio - Seção Transversal
(Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1011).

5.2.3 Canal de Conexão com Extravador de Emergência – Etapa 1 - Fase 2

No sequenciamento construtivo apresentado no projeto executivo de descaracterização, foi considerada a conexão do reservatório remanescente com o canal extravasor de emergência no final de cada etapa intermediária, condição de paralização da obra e para passar pelo período chuvoso. Devido ao atraso para o início das obras, não foi possível concluir a Etapa 1 antes do início das chuvas, dessa forma, em resposta à SIT 02, foi necessária a elaboração de uma Nota

de Alteração de Projeto (NAP), de modo a adequar um canal de conexão entre o reservatório e o extravasor de emergência, considerando a configuração atual da obra.

A seguir são apresentados detalhes do canal de conexão em planta (Figura 5.12), seção longitudinal (Figura 5.13) e seção transversal (Figura 5.14), conforme o documento IPE.OP.DE.8000.GT.20.1013.




Figura 5.12 - Canal de conexão com extravasor de emergência (Etapa 1 - Fase 2) - Planta
(Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1013).




Figura 5.13 - Canal de conexão com extravasor de emergência (Etapa 1 - Fase 2) - Seção Longitudinal
(Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1013).




Figura 5.14 – Canal de conexão com extravasor de emergência (Etapa 1 – Fase 2) – Seção Transversal (Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1013).

5.2.4 Canal de Drenagem Central no Reservatório

Para elaboração do projeto executivo de descaracterização, foi necessário estimar a topografia primitiva a partir de sondagens e interpolações, devido à falta de informações acerca da condição prévia do terreno. Com o avanço das obras de descaracterização, verificou-se que a configuração do terreno natural não condizia com a estimativa considerada em projeto, interferindo diretamente na drenagem do reservatório. Dessa forma, em resposta à SIT 03, foi elaborada uma Nota de Alteração de Projeto (NAP) para evitar pontos de acúmulo de água no reservatório remanescente e direcionar o fluxo para o *sump*.

A seguir são apresentados detalhes do canal de drenagem central no reservatório em planta (Figura 5.15), e seção transversal (Figura 5.16), conforme o documento IPE.OP.DE.8000.GT.20.1026.




Figura 5.15 – Canal central do reservatório - Planta (Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1026).




Figura 5.16 – Canal central do reservatório – Seção Transversal
(Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1026).

5.2.5 Substituição do Material de Revestimento do Reservatório

Foi feita uma solicitação por parte da MMI, para utilizar lona de polietileno de baixa densidade (PEBD) no revestimento do reservatório para o período chuvoso em substituição à geomembrana PEAD, material este indicado em projeto para impermeabilização do reservatório durante o período de paralização das obras.

Em resposta à SIT 04, a projetista entende que com essa alteração, o objetivo da cobertura do reservatório, que é a redução de infiltração de água, não será prejudicado. Porém, deve-se atentar que será necessário maior atenção a possíveis manutenções. De acordo com a MMI, o PEBD possui uma maior facilidade de implantação e menor custo. Além disso, trata-se de revestimento temporário, já que será removido para a retomada das obras no próximo período seco.

5.3 Riscos Geológicos-Geotécnicos

Em função do desconhecimento do "as built" das diversas etapas construtivas dos alteamentos da Barragem B2 – Mina Tico-Tico, não se pode garantir que a topografia primitiva reconstituída, apresentada no desenho IPE.OP.DE.8000.GT.20.709, inferida a partir de furos de sondagem, representa fidedignamente a morfologia da encosta natural final após as intervenções para a remoção dos rejeitos dispostos e dos maciços dos alteamentos.

Desta forma, os eventuais efeitos do desconfinamento ou até mesmo devido a escavações realizadas na época de construção da barragem para ampliar o reservatório ou como área de empréstimo local poderão exigir projetos específicos e obras complementares de estabilização.

Atualmente, existe uma superfície de escorregamento, do tipo circular, aberta na encosta natural situada a montante do reservatório da barragem, na sua margem esquerda. No local ocorrem os filitos cinza prateado, com lentes de quartzito ferruginoso (Figura 5.17).



Figura 5.17 – Filito da Formação Cercadinho no local do escorregamento.

A direção dos planos de xistosidade é, aproximadamente, leste – oeste, com mergulho de cerca de 50° a 60° para sul, ou seja, para dentro da encosta (montante).

A cunha de escorregamento é superficial, pouco profunda, e provavelmente ocorreu devido à escavação de um acesso no pé da encosta, circundando o reservatório, com taludes muito íngremes, o que provocou a instabilização.



Figura 5.18 – Vista do escorregamento situado na encosta a montante do reservatório.



Figura 5.19 – Imagem de satélite delimitando a área onde se desenvolveu a superfície de escorregamento.

Durante o mês de julho/2024 foi executada uma berma de equilíbrio em enrocamento (Foto 5.1) e de forma a estabilizar a massa rompida localizada na encosta a montante próximo a ombreira esquerda. Em outubro de 2024, a berma foi ampliada até os pontos da descida da drenagem superficial de modo a proteger o ponto de deságue (Foto 5.2).

Além da berma, em outubro foi concluída a instalação de dispositivos de drenagem superficial (Foto 5.3 e Foto 5.4) no contato entre a cunha de ruptura e o terreno natural de forma a reduzir a infiltração de água e assim reduzir a saturação do material e consequentemente, possíveis movimentações.



Foto 5.1 – Berma de equilíbrio em enrocamento na encosta próxima a ombreira esquerda.



Foto 5.2 – Ampliação da berma de equilíbrio em enrocamento na encosta da ombreira esquerda.



Foto 5.3 – Conclusão da instalação de dispositivos de drenagem superficial no contato da cunha com o terreno natural, na ombreira esquerda.



Foto 5.4 – Conclusão da instalação de dispositivos de drenagem superficial no contato da cunha com o terreno natural, na ombreira esquerda.

A região segue monitorada através de 13 marcos de controle. Com o avanço das obras e remoção do maciço do 11º alteamento, foi necessário realocar o marco de referência e realizar novo cadastro dos prismas no dia 21/09/2024. Não foi possível a realização do recadastro do MS-12 e conseqüentemente, não foram realizadas leituras do marco. A localização desses marcos pode ser verificada na Figura 5.20 e as coordenadas de cadastro na Tabela 5.1.




Figura 5.20 – Localização dos Marcos de Monitoramento da Encosta.

Tabela 5.1 – Coordenadas de cadastro dos Marcos de Monitoramento da Encosta.

TIPO	INSTRUMENTO	COORDENADAS DE INSTALAÇÃO (SIRGAS2000)		
		E	N	ELEVAÇÃO (m)
Marco de Referência	MMI 0004	574.488,314	7.776.124,298	1.124,609
Marco de Monitoramento	MS-01	574.474,484	7.776.057,739	1.130,158
	MS-02	574.460,063	7.776.065,595	1.132,010
	MS-03	574.451,540	7.776.074,400	1.130,075
	MS-04	574.441,128	7.776.084,429	1.130,595
	MS-05	574.431,806	7.776.079,376	1.134,263
	MS-06	574.446,850	7.776.070,912	1.134,383
	MS-07	574.455,707	7.776.060,640	1.136,581
	MS-08	574.474,006	7.776.041,715	1.137,554
	MS-09	574.474,301	7.776.029,840	1.143,168
	MS-10	574.450,856	7.776.051,760	1.141,309
	MS-11	574.429,235	7.776.071,076	1.139,695
	MS-12*	-	-	-
	MS-13	574.455,798	7.776.037,727	1.147,165

*Não foi possível a realização do recadastro no dia 21/09/2024.

A seguir são apresentados o histórico de deslocamentos dos marcos de monitoramento da encosta, a partir do recadastro realizado no dia 21/09/2024.




Figura 5.21 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-01.





Figura 5.22 - Marco de controle de monitoramento da encosta - MS-02.





Figura 5.23 - Marco de controle de monitoramento da encosta - MS-03.





Figura 5.24 - Marco de controle de monitoramento da encosta - MS-04.





Figura 5.25 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-05.





Figura 5.26 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-06.





Figura 5.27 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-07.




Figura 5.28 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-08.




Figura 5.29 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-09.




Figura 5.30 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-10.




Figura 5.31 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-11.




Figura 5.32 – Marco de controle de monitoramento da encosta – MS-13.

A partir da análise das leituras dos marcos de monitoramento da encosta, percebe-se um comportamento similar aos apresentados pelos marcos instalados no maciço da estrutura, verificando movimentações verticais e horizontais pequenas. Os valores acumulados observados até 14/10/2024, horizontais menores que 18 mm, predominantemente na direção SE, e verticais menores que 12 mm, são em parte devidos, provavelmente, aos erros normais de leitura (“serrilhado”), em função da referência de nível e do equipamento utilizado e sua precisão.

Outro ponto de atenção é a estabilização da encosta na ombreira esquerda, próximo ao extravasor de emergência. Ainda não foram iniciadas as obras de estabilização da região, pois está sendo aguardado o avanço das obras, de maneira que permita melhor acesso ao local. Enquanto isso, algumas atividades preparatórias estão sendo executadas, como medidas de proteção do canal extravasor, caso ocorra o escorregamento das sacarias.

Durante o mês de outubro de 2024, foram removidos os andaimes que estavam no canal extravasor próximo à encosta (Foto 5.5 e Foto 5.6) e foram instaladas grades metálicas (Foto 5.7 e Foto 5.8) sobre o canal extravasor de emergência, como medida preventiva contra uma

possível obstrução do canal, caso ocorra movimentação de material da encosta durante o período chuvoso.



Foto 5.5 – Remoção dos andaimes no canal extravasor próximo à encosta da ombreira direita.



Foto 5.6 – Remoção dos andaimes no canal extravasor próximo à encosta da ombreira direita.



Foto 5.7 – Instalação de grades metálicas sobre o canal extravasor de emergência.



Foto 5.8 – Instalação de grades metálicas sobre o canal extravasor de emergência.

6. Obras de Descaracterização

As obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico foram iniciadas em 28/06/2024, com o acompanhamento das obras em um primeiro momento realizado pela própria equipe de geotecnia da MMI até a conclusão da mobilização do ATO da projetista. Em 07/08/24, o acompanhamento das obras passou a ser realizado pelo engenheiro civil/geotécnico Robert Adriano de Souza, da Terracota Consultoria e Projetos Ltda. O registro dos serviços está sendo realizado por meio de relatório diário de obra (RDO) com descrição das atividades e imagens ilustrativas.

Como pode ser verificado nas imagens apresentadas no item 6.1, as obras estão sendo executadas com escavadeiras, caminhões e, eventualmente, um rompedor, devido à quantidade de blocos de grandes dimensões presentes no reservatório.

Os materiais removidos estão sendo enviados para a planta de beneficiamento da Mina Tico-Tico para serem reprocessados, o trajeto é apresentado na Figura 6.1.



Figura 6.1 – Rota entre a Barragem B2 – Mina Tico-Tico e a Planta Tico-Tico.

O ATO da Terracota realizou o acompanhamento das obras durante os meses de avaliação (agosto/2024 a outubro/2024) e ao final de cada mês, foi emitido relatório mensal de acompanhamento técnico das obras, apresentando uma compilação dos relatórios diários de obra e discretizando as atividades realizadas no período avaliado.

6.1 Memorial Descritivo

Durante o período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024), foram executadas as seguintes etapas de projeto: Etapa 1 – Fase 1, Etapa 1 – Fase 2A e Etapa 1 – Fase 2B (parcialmente). Sendo removido o rejeito do reservatório referente às estas etapas, além da remoção do maciço do 11º alteamento e de parte do 10º alteamento.

6.1.1 Acompanhamento das Obras

A seguir é apresentado um resumo dos RDOs emitidos com indicação do período de execução de cada atividade.

Tabela 6.1 – Resumo dos RDOs – período entre agosto/2024 e outubro/2024.

PERÍODO		SERVIÇOS
INÍCIO	FIM	
07/08/24	26/08/24	Escavação parcial do rejeito do reservatório, referente à Etapa 1 - Fase 1B;
09/08/24	26/08/24	Escavação parcial do rejeito do reservatório, referente à Etapa 1 - Fase 1C;
19/08/24	29/08/24	Escavação parcial do rejeito do reservatório, referente à Etapa 1 - Fase 1D;
20/08/24	22/08/24	Desmonte dos blocos presentes na base da escavação;
24/08/24	24/08/24	Realização de sondagem com escavadeira na base da escavação referente à Etapa 1 - Fase 1C, para verificação de contato com a encosta;
26/08/24	26/08/24	Rebaixamento parcial do <i>sump</i> , referente à Etapa 1 - Fase 2;
26/08/24	26/08/24	Rebaixamento parcial dos instrumentos INA-33 e INA-34, localizados no reservatório;
29/08/24	30/08/24	Adequação do emboque do sistema extravasor de emergência para a condição verificada no reservatório ao final da Etapa 1 – Fase 1;
29/08/24	13/09/24	Remoção do maciço do 11º alteamento, referente à Etapa 1 - Fase 1E;
03/09/24	17/10/24	Escavação parcial do rejeito do reservatório e no contato com o talude de montante, referente à Etapa 1 - Fase 2A;
03/09/24	03/09/24	Rebaixamento parcial da tubulação do extravasor operacional;
17/09/24	20/09/24	Execução de lastro para acesso ao reservatório e região do <i>sump</i> ;
23/09/24	24/09/24	Rebaixamento do <i>sump</i> , referente à Etapa 1 - Fase 2;
02/10/24	22/10/24	Remoção da leira localizada na crista atual - El 1.125,0 m;
03/10/24	08/10/24	Remoção parcial do maciço do 10º alteamento, referente à Etapa 1 - Fase 2B;

PERÍODO		SERVIÇOS
INÍCIO	FIM	
03/10/24	16/10/24	Execução de lastro no reservatório para acesso de caminhões e equipamentos;
08/10/24	11/10/24	Escavação do canal de conexão ao extravasor de emergência;
14/10/24	17/10/24	Regularização da escavação do canal de conexão;
18/10/24	18/10/24	Realizada conexão do acesso principal à berma Elev. 1.119,0 m;
18/10/24	22/10/24	Revestimento do canal de conexão, com lonas PEBD nos taludes e manta cimentícia, na base;
19/10/24	19/10/24	Instalação de sistema de bombeamento no <i>sump</i> do reservatório;
21/10/24	21/10/24	Execução de canal central no reservatório;
22/10/24	Em andamento	Revestimento do reservatório da estrutura com a lona PEBD (Polietileno de Baixa Densidade);
23/10/24	23/10/24	Limpeza no entorno do extravasor operacional.

6.1.2 Sequência Construtiva e Detalhamento das Obras Realizadas

A seguir é apresentada a cronologia de execução das atividades executadas, bem como imagens referentes aos serviços.

Tabela 6.2 – Cronologia das atividades executadas – período entre agosto/2024 e outubro/2024.

MÊS	ATIVIDADES REALIZADAS
Agosto 2024	Escavação parcial do rejeito do reservatório, referente à Etapa 1 - Fase 1B;
	Escavação parcial do rejeito do reservatório, referente à Etapa 1 - Fase 1C;
	Escavação parcial do rejeito do reservatório, referente à Etapa 1 - Fase 1D;
	Desmonte dos blocos presentes na base da escavação;
	Realização de sondagem com escavadeira na base da escavação referente à Etapa 1 - Fase 1C, para verificação de contato com a encosta;
	Rebaixamento parcial do <i>sump</i> , referente à Etapa 1 - Fase 2;
	Rebaixamento parcial dos instrumentos INA-33 e INA-34, localizados no reservatório;
	Adequação do emboque do sistema extravasor de emergência para a condição verificada no reservatório ao final da Etapa 1 - Fase1;
Setembro 2024	Remoção do maciço do 11º alteamento, referente à Etapa 1 - Fase 1E;
	Escavação parcial do rejeito do reservatório, referente à Etapa 1 - Fase 2A;
	Rebaixamento parcial da tubulação do extravasor operacional;
	Execução de lastro para acesso ao reservatório e região do <i>sump</i> ;
	Rebaixamento do <i>sump</i> , referente à Etapa 1 - Fase 2;

MÊS	ATIVIDADES REALIZADAS
Outubro 2024	Escavação parcial do rejeito do reservatório e no contato com o talude de montante, referente à Etapa 1 - Fase 2A;
	Remoção da leira localizada na crista atual - El 1.125,0 m;
	Remoção parcial do maciço do 10º alteamento, referente à Etapa 1 - Fase 2B;
	Execução de lastro no reservatório para acesso de caminhões e equipamentos;
	Escavação do canal de conexão ao extravasor de emergência;
	Regularização da escavação do canal de conexão;
	Realizada conexão do acesso principal à berma Elev. 1.119,0 m;
	Revestimento do canal de conexão, com lonas PEBD nos taludes e manta cimentícia, na base;
	Instalação de sistema de bombeamento no <i>sump</i> do reservatório;
	Execução de canal central no reservatório;
	Limpeza no entorno do extravasor operacional.
	Revestimento do reservatório da estrutura com a lona PEBD (Polietileno de Baixa Densidade);*

*Atividade em andamento

6.1.2.1 Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 1B



Foto 6.1 – Escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 – Fase 1B.



Foto 6.2 – Escavação do rejeito no contato com o talude de montante – Etapa 1 – Fase 1B.



Foto 6.3 – Escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 – Fase 1B.



Foto 6.4 – Ajuste na declividade do acesso à crista da barragem.

6.1.2.2 Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 1C



Foto 6.5 – Escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 – Fase 1C.



Foto 6.6 – Escavação do rejeito no contato com o talude de montante – Etapa 1 – Fase 1C.



Foto 6.7 – Escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 – Fase 1C.



Foto 6.8 – Escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 – Fase 1C.

6.1.2.3 Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 1D



Foto 6.9 – Escavação do rejeito no contato com o talude de montante – Etapa 1 – Fase 1D.



Foto 6.10 – Escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 – Fase 1D.



Foto 6.11 – Locação do offset final da Etapa 1 – Fase 1D pela equipe da topografia da MMI.



Foto 6.12 – Locação do offset final da Etapa 1 – Fase 1D pela equipe da topografia da MMI.

6.1.2.4 Desmonte dos Blocos Presentes na Base da Escavação



Foto 6.13 – Blocos presentes na base da escavação – Etapa 1 – Fase 1B.



Foto 6.14 – Desmonte dos blocos presentes na base da escavação – Etapa 1 – Fase 1B.

6.1.2.5 Sondagem com Escavadeira na Base da Escavação - Etapa 1 - Fase 1C



Foto 6.15 – Escavação no contato com a encosta na margem esquerda – Etapa 1 – Fase 1C.



Foto 6.16 – Sondagem na base da escavação no contato com a encosta, com escavadeira.

6.1.2.6 Rebaixamento Parcial dos Instrumentos INA-33 e INA-34



Foto 6.17 – Rebaixamento do instrumento INA-33.



Foto 6.18 – Rebaixamento do instrumento INA-34.

6.1.2.7 Adequação do Emboque do Sistema Extravador - Etapa 1 - Fase 1



Foto 6.19 – Adequação do canal extravador de emergência - Etapa 1 – Fase 1.



Foto 6.20 – Adequação do canal extravador de emergência - Etapa 1 – Fase 1.



Foto 6.21 – Canal de aproximação do sistema extravasor de emergência - Etapa 1 – Fase 1.



Foto 6.22 – Canal de aproximação do sistema extravasor de emergência - Etapa 1 – Fase 1.

6.1.2.8 Remoção do Maciço do 11º Alteamento - Etapa 1 - Fase 1E



Foto 6.23 – Remoção do maciço do 11º alteamento - Etapa 1 – Fase 1E.



Foto 6.24 – Remoção do maciço do 11º alteamento - Etapa 1 – Fase 1E.



Foto 6.25 – Conclusão da Etapa 1 – Fase 1.



Foto 6.26 – Conclusão da Etapa 1 – Fase 1.

6.1.2.9 Escavação Parcial do Rejeito do Reservatório - Etapa 1 - Fase 2A



Foto 6.27 – Escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 - Fase 2A (El 1.117,00 m).



Foto 6.28 – Demarcação para escavação do rejeito do reservatório – Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.29 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.30 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.31 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.32 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.33 – Vista aérea da escavação do reservatório Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.34 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.35 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.36 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.37 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.



Foto 6.38 – Escavação do rejeito do reservatório referente à Etapa 1 - Fase 2A.

6.1.2.10 Rebaixamento Parcial da Tubulação do Extravador Operacional



Foto 6.39 – Rebaixamento da tubulação do extravasador operacional.



Foto 6.40 – Rebaixamento da tubulação do extravasador operacional.

6.1.2.11 Execução de Lastro para Acesso ao Reservatório e Região do Sump



Foto 6.41 – Execução de lastro para acesso ao reservatório e sump.



Foto 6.42 – Execução de lastro para acesso ao reservatório e sump.

6.1.2.12 Rebaixamento do Sump - Etapa 1 - Fase 2



Foto 6.43 – Rebaixamento do sump - Etapa 1 - Fase 2 (Elev. 1.114,00 m).



Foto 6.44 – Rebaixamento do sump - Etapa 1 - Fase 2 (Elev. 1.114,00 m).

6.1.2.13 Remoção da Leira Localizada na Crista Atual - El 1.125,0 m



Foto 6.45 – Remoção da leira localizada na crista atual – El. 1.125,0 m.



Foto 6.46 – Remoção da leira localizada na crista atual – El. 1.125,0 m.

6.1.2.14 Remoção Parcial do Maciço do 10º Alteamento - Etapa 1 - Fase 2B



Foto 6.47 – Remoção parcial do maciço do 10º alteamento - Etapa 1 - Fase 2B.



Foto 6.48 – Remoção parcial do maciço do 10º alteamento - Etapa 1 - Fase 2B.



Foto 6.49 – Remoção parcial do maciço do 10º alteamento - Etapa 1 - Fase 2B.



Foto 6.50 – Remoção parcial do maciço do 10º alteamento - Etapa 1 - Fase 2B.

6.1.2.15 Execução de Lastro no Reservatório para Acesso de Equipamentos



Foto 6.51 – Execução de lastro no reservatório para acesso de caminhões e equipamentos.



Foto 6.52 – Execução de lastro no reservatório para acesso de caminhões e equipamentos.

6.1.2.16 Escavação do Canal de Conexão ao Extravaso de Emergência



Foto 6.53 – Demarcação da escavação do canal de conexão ao extravaso de emergência.



Foto 6.54 – Escavação do canal de conexão ao extravaso de emergência.

6.1.2.17 Regularização da Escavação do Canal de Conexão



Foto 6.55 – Regularização da escavação do canal de conexão.



Foto 6.56 – Regularização da escavação do canal de conexão.

6.1.2.18 Conexão do Acesso Principal à Berma Elev. 1.119,0 m



Foto 6.57 – Conexão do acesso principal à berma El. 1.119,0 m.



Foto 6.58 – Conexão do acesso principal à berma El. 1.119,0 m.

6.1.2.19 Revestimento do Canal de Conexão



Foto 6.59 – Revestimento do canal com PEBD (taludes) e manta cimentícia (base).



Foto 6.60 – Revestimento do canal com PEBD (taludes) e manta cimentícia (base).

6.1.2.20 Instalação de Sistema de Bombeamento no Sump do Reservatório



Foto 6.61 – Bomba instalada no sump do reservatório.



Foto 6.62 – Bomba instalada no sump do reservatório.

6.1.2.21 Execução de Canal Central no Reservatório



Foto 6.63 – Execução de canal central no reservatório.



Foto 6.64 – Execução de canal central no reservatório.

6.1.2.22 Limpeza no Entorno do Extravador Operacional



Foto 6.65 – Limpeza no entorno do extravasor operacional.



Foto 6.66 – Limpeza no entorno do extravasor operacional.

6.1.2.23 Revestimento do Reservatório com Lona PEBD (Em andamento)



Foto 6.67 – Revestimento do reservatório com lona PEBD (polietileno de baixa densidade).



Foto 6.68 – Revestimento do reservatório com lona PEBD (polietileno de baixa densidade).



Foto 6.69 – Revestimento do reservatório e face do talude de montante com PEBD.



Foto 6.70 – Revestimento do reservatório e face do talude de montante com PEBD.

6.1.3 Anomalias Verificadas

Durante o período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024), verificou-se em alguns pontos anomalias decorrentes da obra de descaracterização que devem ser corrigidas ou até já foram sanadas. A seguir são apresentados alguns pontos de atenção e caso já tenham sido tratados, também é mostrada a imagem com a correção.

6.1.3.1 Material Oriundo da Escavação do Maciço do 11º Alçamento contaminando a face do talude de jusante



Foto 6.71 – Material oriundo da escavação do maciço e do reservatório contaminando a face do talude de jusante.



Foto 6.72 – Material oriundo da escavação do maciço e do reservatório contaminando a face do talude de jusante.

6.1.3.2 Assoreamento de Dispositivos de Drenagem Superficial



Foto 6.73 – Carreamento de material para dentro do dispositivo de drenagem superficial.



Foto 6.74 – Carreamento de material para dentro do dispositivo de drenagem superficial.

6.1.3.3 Dispositivos de Drenagem Superficial Danificados



Foto 6.75 – Dispositivo de drenagem superficial danificado, localizado na berma El. 1.119,00 m.



Foto 6.76 – Dispositivo de drenagem superficial, danificado, localizado na berma El. 1.119,00 m.

6.1.3.4 Dispositivo de Drenagem Superficial Obstruído e Alagado (corrigido)



Foto 6.77 – Drenagem superficial da berma El. 1.119,00 obstruída e alagada.



Foto 6.78 – Drenagem superficial da berma El. 1.119,00 desobstruída.

6.1.3.5 Deságue Inadequado da Drenagem Superficial (corrigido)



Foto 6.79 – Deságue inadequado da drenagem superficial na face do talude do canal de conexão.



Foto 6.80 – Instalada manta cimentícia no deságue da drenagem superficial.

6.1.3.6 Ancoragem Inadequada do Revestimento do Reservatório



Foto 6.81 – Ancoragem inadequada do PEBD na crista e na face do talude de montante.



Foto 6.82 – Transpasse inadequado do PEBD na face do talude de montante.

6.1.3.7 Revestimento Inadequado dos Taludes do Canal de Conexão



Foto 6.83 – Necessidade de substituição do revestimento dos taludes por manta cimentícia.



Foto 6.84 – Necessidade de substituição do revestimento dos taludes por manta cimentícia.

6.1.3.8 Falta de Proteção e Identificação de Instrumento no Reservatório



Foto 6.85 – Instrumento INA-33 sem proteção e não identificado no reservatório.



Foto 6.86 – Instrumento INA-33 identificado pela topografia no reservatório.

6.1.4 Não Conformidades

No mês de outubro de 2024, foi emitido um relatório de Não Conformidade (IPE.OP.RL.8000.GT.20.1055) devido a discrepâncias no traçado do canal de conexão executado e aquele definido em Nota de Alteração de Projeto (IPE.OP.RL.8000.GT.20.1013).

Conforme descrição apresentada no relatório de não conformidade, a escavação do canal de conexão foi iniciada no sábado (12/10/2024), sem acompanhamento do ATO da Projetista, atingindo cota abaixo do definido em projeto no início do trecho a ser escavado. A partir desse rebaixamento, o alinhamento do canal precisou ser adequado de modo a manter a declividade considerada no dimensionamento do canal, conforme pode ser verificado na Figura 6.2 e Figura 6.3.




Figura 6.2 – Comparação entre o alinhamento do eixo do canal executado e de projeto – Planta. (Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1055).




Figura 6.3 – Comparação entre a declividade do eixo do canal executado e de projeto – Seção Longitudinal. (Fonte: IPE.OP.DE.8000.GT.20.1055).

Após verificada essa discrepância, foi realizado o estudo de trânsito de cheias (IPE.OP.RL.8000.GT.20.1066) com a geometria implantada, de modo a avaliar se essa alteração influenciou nos resultados previamente obtidos.

O estudo indicou uma variação na vazão efluente de projeto, mas que foi comportada pela estrutura. O resumo dos resultados é apresentado na Figura 6.4 e Tabela 6.3.




Figura 6.4 – Hidrograma do trânsito de cheias para PMP – 2h.

Tabela 6.3 – Resultados do trânsito de cheias – Barragem B2 - Mina Tico-Tico.

Variável	PMP
Duração crítica	2h
Altura da chuva crítica (mm)	256,70
Vazão Máxima Afluente (m ³ /s)	9,16
Vazão Máxima Defluente (m ³ /s)	6,01
Volume de amortecimento (m ³)	25.892,40
Elevação da Crista (m)	1.119,40
Elevação da Soleira (m)	1.116,70
BLN (N.A. Operacional) (m)	2,70
N.A. <i>max. maximorum</i> (m)	1.117,78
BLM (N.A. <i>max. maximorum</i>) (m)	1,63
Altura máxima da Onda Eólica (m)	0,26

6.1.5 Projeto

Considerando o avanço das obras até o presente momento, a situação atual da obra se encontra na Etapa 1 – Fase 2, com a pendência de remoção do maciço do 10º alteamento. Conforme verificado na sequência construtiva presente no relatório do projeto executivo (IPE.OP.RL.8000.GT.20.676), os serviços até então realizados foram:

Serviços Preliminares

- Instalação e operação de poço de rebaixamento seguindo orientações da empresa Water Services que desenvolveu os estudos hidrogeológicos;
- Estabilização da encosta próximo ao extravasor de serviço (ombreira esquerda);
- Remoção da geomembrana de impermeabilização do reservatório;
- Locação e demarcação da Fase 1 das obras de descaracterização;

Etapa 1 - Fase 1 – Remoção Parcial do Rejeito do Reservatório e do Maciço do 11º Alteamento

- Execução de *sump* operacional, locado na porção de montante do reservatório, próximo ao sistema extravasor de emergência localizado na ombreira direita, com fundo na elevação 1.123,00 m e aprofundando até a elevação 1.119,00 m;
- Remoção do rejeito do reservatório em camadas de aproximadamente 2,0 m de espessura, com avanços a partir do *sump* em direção à ombreira esquerda até o local do extravasor de serviço (ombreira esquerda). A declividade da superfície da escavação deve ser direcionada no sentido para montante e com platô final na elevação média 1.121,0 m;
- Adequação do emboque do extravasor de emergência (ombreira direita) para a nova

condição do reservatório;

- Remoção completa do maciço do 11º alteamento;
- Relocação do *sump* para a fase seguinte das obras.

Etapa 1 - Fase 2 – Remoção Parcial do Rejeito do Reservatório e do Maciço do 10º Alteamento

- Aprofundamento do *sump* existente em 2,0 m;
- Remoção do rejeito do reservatório em camadas de aproximadamente 2,0 m de espessura seguindo os mesmos procedimentos da fase anterior até a elevação do pé de montante do maciço do 10º alteamento (El. média 1.116,00 m);
- Adequação do emboque do extravasor de emergência (ombreira direita) para a nova condição do reservatório;
- Remoção parcial do maciço do 10º alteamento
- Impermeabilização do reservatório.

A seguir são apresentadas figuras referentes a Etapa 1 - Fase 2 do projeto de descaracterização da Barragem B2-Mina Tico-Tico.




Figura 6.5 – Sequência Construtiva – Planta – Etapa 1-Fase 2B (IPE.OP.DE.8000.GT.20.746).




Figura 6.6 – Sequência Construtiva – Seção D-D' – Etapa 1 - Fase 2B.

6.1.6 Levantamento Topográfico – Obras Executadas

Os levantamentos topográficos e ortofotos de acompanhamento das obras estão sendo realizados pela MMI com frequência quase diária, de modo a se registro e controle das obras. A seguir é apresentado o levantamento realizado pela MMI em 31/10/2024 (ACAD_ATUALIZACAO_GERAL_MMI_31OUT24.dwg) e ortofoto apresentando a condição do reservatório no dia 30/10/2024.




Figura 6.7 – Levantamento topográfico 31/10/24 – Obras Executadas - Planta.



Figura 6.8 –Barragem B2 – Mina Tico-Tico. (Fonte: Ortofoto MMI – outubro/2024).

A partir do levantamento topográfico (ACAD_ATUALIZACAO_GERAL_MMI_31OUT24.dwg) enviado pela MMI, verifica-se que até o momento (31/10/2024) foi removido aproximadamente 185.000 m³ de rejeitos. A curva elevação x volume da escavação executada é apresentada na Figura 6.9.




Figura 6.9 – Curva elevação x volume – Remoção Executada.

6.1.7 Comparativo Projeto x Executado

A seguir é apresentado um comparativo de modo a verificar a aderência entre o projeto (Etapa 1 – Fase 2B) e o que foi executado até o momento.

As geometrias de projeto são apresentadas em linhas tracejadas em vermelho.




Figura 6.10 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 2B) x Executado – Planta.




Figura 6.11 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 2B) x Executado – Seção A-A’.




Figura 6.12 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 2B) x Executado – Seção B-B’.




Figura 6.13 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 2B) x Executado – Seção C-C’.




Figura 6.14 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 2B) x Executado – Seção D-D’.




Figura 6.15 – Comparativo Projeto (Etapa 1 - Fase 2B) x Executado – Seção E-E’.

Verifica-se que os serviços executados ficaram bem próximos do projetado, com pequenas discrepâncias, possivelmente, devido a questões verificadas em campo em relação ao levantamento topográfico primitivo utilizado no projeto e para um melhor ajuste em decorrência da fase da obra. Como pendência para a conclusão da Etapa 1 – Fase 2, faltou a conclusão da remoção do maciço do 10º alteamento.

De forma a acompanhar o andamento das obras, é apresentada a seguir uma curva elevação-volume indicando:

- a remoção total (considerada em projeto);
- a remoção executada (obtida a partir do levantamento topográfico atualizado);
- a remoção a ser executada (diferença entre a total e a executada).




Figura 6.16 – Curva elevação-volume – Comparativo andamento das obras.

6.2 Condição da Estrutura no Período Avaliado

Atualmente o fator de segurança não-drenado liquefeito é superior ao valor mínimo recomendado pela TR FEAM de descaracterização (1,1), em todas as seções avaliadas. Dessa forma, a seguir é apresentada uma avaliação da estrutura em relação às anomalias verificadas durante as inspeções quinzenais, aos níveis da instrumentação e à estabilidade geotécnica.

6.2.1 Inspeções de Campo

As obras foram acompanhadas diariamente no período avaliado pelo ATO da MMI e quinzenalmente, são realizadas inspeções na estrutura pela equipe interna da MMI e do EoR e são emitidos relatórios de avaliação quinzenal de performance geotécnica com avaliação das leituras dos instrumentos, relatório fotográfico, indicação das anomalias verificadas e análises de estabilidade da estrutura.






6.2.2 Anomalias Detectadas Durante as Inspeções

A seguir é apresentado um histórico das anomalias verificadas no período de avaliação (agosto/2024 a outubro/2024).

Tabela 6.4 – Resumo das anomalias encontradas na Barragem B2 – Mina Tico-Tico – 1ª quinzena de ago./2024 a 2ª quinzena de out./2024.

ID	ANOMALIA	Maio/24		Junho/24		Julho/24	
		1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q
01	PRESENÇA DE FORMIGUEIROS NO TALUDE DE JUSANTE						
11	SUPERFÍCIE DE RUPTURA IDENTIFICADA NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO, PRÓXIMA AO EXTRAVASOR OPERACIONAL						
14	PRESENÇA E/OU CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS NO MACIÇO DA ESTRUTURA.						
20	ACÚMULO DE ÁGUA NO ACESSO AO PÉ DA ESTRUTURA.	-	-	-	-	-	
28	DESABAMENTO DA CONTENÇÃO JUNTO AO CANAL DO EXTRAVASOR.						
32	INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO						
38	CANALETA DE BERMA DANIFICADA.	-	-	-	-	-	
42	PRESENÇA DE TOCAS DE ANIMAIS NO TALUDE DE JUSANTE			-	-		
43	CANALETAS DAS BERMAS OBSTRUÍDAS E COM ACÚMULO DE ÁGUA.						
44	MATERIAL DE REMOÇÃO DE LEIRA DO COROAMENTO LANÇADO SOLTO NO TALUDE DE MONTANTE.						
45	TALUDES DO CANAL DE CONEXÃO SEM REVESTIMENTO ADEQUADO						

LEGENDA:

	ANOMALIA VERIFICADA		ANOMALIA COM CORREÇÃO EM ANDAMENTO		ANOMALIA RECORRENTE COM MANUTENÇÃO DE ROTINA
	ANOMALIA AGRAVADA		ANOMALIA SANADA / NÃO VERIFICADA		

6.2.3 Instrumentação Instalada na Barragem

A instrumentação de controle da barragem é composta por 35 (trinta e cinco) indicadores de nível d'água com leitura manual; 2 (dois) indicadores de nível d'água automatizados, 16 (dezessete) piezômetros de tubo aberto do tipo Casagrande e 8 (oito) piezômetros automatizados, 05 (cinco) marcos superficiais, 01 (um) indicador de vazão e 04 (quatro) sismógrafos, distribuídos em 05 (cinco) seções transversais de monitoramento.

O PZ-07 precisou ser removido e o PZ-13 está sem acesso devido ao avanço das obras de descaracterização.

Os níveis de controle dos instrumentos instalados na Barragem B2 – Mina Tico-Tico foram definidos a partir de análises de estabilidade considerando a resistência não drenada de pico do rejeito do reservatório localizado abaixo da superfície freática definida pela instrumentação.

Os níveis dos instrumentos foram gradativamente aumentados até que se atingissem os fatores de segurança correspondentes ao **nível de atenção, nível de alerta e nível de emergência**, conforme definição a seguir pautada na Resolução 95/2022:

- 1- **Nível de Atenção:** leituras da instrumentação cuja superfície freática resulta em fator de segurança igual a 1,30 (limite para classificação da barragem em Nível de Emergência 1);
- 2- **Nível de Alerta:** leituras da instrumentação cuja superfície freática resulta em fator de segurança igual a 1,20 (limite para classificação da barragem em Nível de Emergência 2);
- 3- **Nível de Emergência:** leituras da instrumentação cuja superfície freática resulta em fator de segurança igual a 1,00 (limite para classificação da barragem em Nível de Emergência 3).

A carta de risco da estrutura é apresentada no documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.553, elaborado pela TERRACOTA com atualização emitida em novembro/2024.

A Figura 6.17, Figura 6.18 e Figura 6.19 apresentam a locação em planta dos instrumentos e da Figura 6.20 a Figura 6.24 são apresentadas as seções transversais de controle. Na Tabela 6.5 é apresentado um resumo da locação, características e níveis de controle dos instrumentos.




Figura 6.17 – Localização dos indicadores de nível d'água.




Figura 6.18 - Localização dos piezômetros.




Figura 6.19 – Localização dos marcos superficiais, sismógrafos, indicador de vazão e poço de rebaixamento.




Figura 6.20 – Seção transversal de controle A-A' (Condição em 31/10/2024).




Figura 6.21 – Seção transversal de controle B-B' (Condição em 31/10/2024).




Figura 6.22 – Seção transversal de controle C-C' (Condição em 31/10/2024).




Figura 6.23 – Seção transversal de controle D-D' (Condição em 31/10/2024).




Figura 6.24 – Seção transversal de controle E-E' (Condição em 31/10/2024).

Tabela 6.5 – Locação, características, leitura (30/10/2024) e níveis de controle da instrumentação instalada na Barragem B2 – Mina Tico-Tico.

Seção	Instrumento	Coordenadas (UTM) SIRGAS2000		Cota de Topo (m)	Cota de Fundo (m)	Prof. (m)	Elevação Leitura (m) (30/10/2024)	Níveis de Controle (m) (Condição Não Drenada)		
		E (m)	N (m)					Freática Atenção	Freática Alerta	Freática Emergência
A-A'	INA-34	574.519,824	7.776.092,184	1.118,54	1.098,14	20,40	SECO	1.102,00	1.103,00	1.104,00
	INA-25 ⁽¹⁾	574.493,944	7.776.124,174	1.125,51	1.098,78	26,73	1.098,56 ⁽²⁾	1.098,28	1.098,58	1.098,78
	PZ-17	574.492,893	7.776.123,796	1.125,52	1.090,42	35,10	SECO	1.093,50	1.095,00	1.096,00
	INA-19	574.501,437	7.776.145,795	1.119,96	1.094,19	25,77	SECO	1.094,69	1.094,99	1.095,19
	INA-30	574.496,028	7.776.160,454	1.115,90	1.079,93	35,97	SECO	1.092,50	1.093,00	1.094,00
	INA-15	574.494,387	7.776.160,916	1.115,20	1.089,51	25,69	SECO	1.092,50	1.093,00	1.094,00
	PZ-23	574.503,574	7.776.162,871	1.115,96	1.085,13	30,83	1.085,75	1.092,50	1.093,00	1.094,00
	PZ-06 ⁽¹⁾	574.490,218	7.776.175,201	1.110,33	1.075,80	34,53	1.076,41	1.090,00	1.091,00	1.092,00
	INA-31	574.488,447	7.776.175,368	1.110,33	1.077,72	32,61	SECO	1.090,00	1.091,00	1.092,00
	INA-12	574.487,432	7.776.175,985	1.109,95	1.088,36	21,59	1.088,52	1.090,00	1.091,00	1.092,00
	INA-36 ⁽¹⁾	574.480,696	7.776.192,019	1.103,90	1.070,80	33,10	1.070,44	1.082,50	1.083,25	1.084,00
	INA-28	574.460,943	7.776.207,008	1.095,14	1.071,74	23,40	SECO	1.076,50	1.078,00	1.079,00
	PZ-21 ⁽¹⁾	574.462,687	7.776.207,739	1.095,07	1.048,93	46,14	1.058,27	1.066,00	1.068,00	1.071,00
	INA-06	574.471,040	7.776.211,750	1.094,03	1.083,39	10,64	SECO	1.084,57	1.084,87	1.085,07
	INA-03	574.462,517	7.776.233,802	1.084,82	1.074,42	10,40	SECO	1.074,92	1.075,22	1.076,30
INA-39	574.466,682	7.776.235,354	1.084,90	1.068,82	16,08	SECO	1.073,00	1.073,75	1.076,50	
PZ-11	574.450,970	7.776.255,740	1.078,64	1.027,24	51,40	1.042,62	1.063,00	1.065,00	1.067,00	
B-B'	INA-20	574.562,876	7.776.170,936	1.119,96	1.094,24	25,72	SECO	1.094,74	1.095,04	1.095,24
	INA-16	574.556,831	7.776.186,690	1.115,27	1.089,62	25,65	SECO	1.090,12	1.090,42	1.090,62

Seção	Instrumento	Coordenadas (UTM) SIRGAS2000		Cota de Topo (m)	Cota de Fundo (m)	Prof. (m)	Elevação Leitura (m) (30/10/2024)	Níveis de Controle (m) (Condição Não Drenada)		
		E (m)	N (m)					Freática Atenção	Freática Alerta	Freática Emergência
B-B'	INA-13	574.552,708	7.776.201,867	1.109,66	1.089,05	20,61	SECO	1.089,55	1.089,85	1.090,05
	INA-10	574.543,939	7.776.217,594	1.103,16	1.078,29	24,87	SECO	1.078,79	1.079,09	1.079,29
	INA-10A	574.545,267	7.776.217,956	1.103,23	1.083,16	20,07	SECO	1.083,96	1.084,26	1.084,46
	INA-07	574.535,188	7.776.238,345	1.093,66	1.072,72	20,94	SECO	1.074,06	1.074,36	1.078,00
	INA-07A	574.536,982	7.776.234,018	1.093,64	1.076,94	16,70	SECO	1.077,44	1.077,74	1.078,00
	INA-04	574.527,552	7.776.259,135	1.084,46	1.068,65	15,81	SECO	1.069,15	1.069,45	1.071,00
	INA-02	574.514,796	7.776.297,920	1.068,65	1.038,74	29,91	SECO	1.054,50	1.056,50	1.061,00
	PZ-18	574.513,017	7.776.293,664	1.070,12	1.030,04	40,08	1.037,00	1.054,50	1.056,50	1.061,00
	INA-01	574.503,220	7.776.313,342	1.070,11	1.038,92	31,19	DANIFICADO	1.050,00	1.052,50	1.055,00
INA-01A	574.502,899	7.776.311,911	1.070,11	1.043,38	26,73	1.047,80	1.050,00	1.052,50	1.055,00	
C-C'	INA-26	574.622,923	7.776.211,341	1.115,50	1.073,07	42,43	SECO	1.080,50	1.082,50	1.087,00
	PZ-19	574.624,640	7.776.211,878	1.115,34	1.062,12	53,22	1.063,85	1.080,50	1.082,50	1.087,00
	INA-32	574.609,982	7.776.242,314	1.103,39	1.075,61	27,78	SECO	1.077,50	1.079,50	1.084,00
	INA-05	574.591,761	7.776.284,132	1.084,49	1.075,62	8,87	SECO	1.077,15	1.077,45	1.077,65
D-D'	INA-05B	574.577,560	7.776.087,144	1.117,91	1.103,52	14,39	SECO	1.111,50	1.112,50	1.114,50
	INA-23	574.552,009	7.776.149,087	1.125,75	1.079,61	46,14	SECO	1.080,11	1.080,41	1.082,00
	PZ-16	574.551,073	7.776.148,709	1.125,58	1.073,54	52,04	SECO	1.075,50	1.077,75	1.083,25
	PZ-03 ⁽¹⁾	574.539,333	7.776.176,864	1.115,36	1.059,83	55,53	1.059,78	1.061,50	1.063,00	1.066,00
	PZ-04 ⁽¹⁾	574.515,454	7.776.228,365	1.094,40	1.056,08	38,32	1.058,79	1.068,00	1.072,00	1.076,00
	INA-24	574.521,245	7.776.230,297	1.094,38	1.054,17	40,21	1.059,45	1.068,00	1.072,00	1.076,00

Seção	Instrumento	Coordenadas (UTM) SIRGAS2000		Cota de Topo (m)	Cota de Fundo (m)	Prof. (m)	Elevação Leitura (m) (30/10/2024)	Níveis de Controle (m) (Condição Não Drenada)		
		E (m)	N (m)					Freática Atenção	Freática Alerta	Freática Emergência
D-D'	PZ-15	574.519,798	7.776.229,746	1.094,39	1.032,37	62,02	1.044,24	1.053,50	1.055,00	1.057,50
	INA-29	574.505,661	7.776.263,490	1.079,74	1.045,99	33,75	1.054,43	1.061,00	1.065,00	1.070,00
	PZ-22 ⁽¹⁾	574.504,016	7.776.262,970	1.079,71	1.037,71	42,00	1.041,42	1.045,00	1.047,00	1.048,00
	PZ-05	574.499,050	7.776.270,044	1.076,62	1.048,81	27,81	SECO	1.059,00	1.063,00	1.068,00
	PZ-01 ⁽¹⁾	574.490,976	7.776.284,809	1.069,15	1.046,85	22,30	1.047,84	1.056,00	1.058,50	1.062,50
	PZ-02 ⁽¹⁾	574.484,379	7.776.306,479	1.070,34	1.046,63	23,71	1.047,54	1.052,00	1.054,00	1.056,00
	PZ-25	574.461,511	7.776.376,685	1.040,83	1.024,53	16,30	1.027,87	1.029,00	1.030,25	1.032,75
E-E'	INA-33	574.625,885	7.776.143,361	1.117,32	1.079,98	37,34	SECO	1.085,00	1.087,00	1.092,00
	INA-38	574.598,447	7.776.203,110	1.115,64	1.074,80	40,84	SECO	1.079,00	1.080,50	1.084,50
	INA-35	574.583,022	7.776.232,800	1.103,43	1.071,60	31,83	SECO	1.074,50	1.075,00	1.079,50
	PZ-20	574.575,328	7.776.253,021	1.094,52	1.051,32	43,20	SECO	1.070,00	1.071,50	1.076,50
	INA-27	574.573,684	7.776.252,453	1.094,57	1.068,47	26,10	SECO	1.070,00	1.071,50	1.076,50
	INA-40	574.563,720	7.776.271,753	1.085,49	1.061,34	24,15	SECO	1.065,00	1.067,50	1.072,00
	PZ-09 ⁽¹⁾	574.549,100	7.776.307,150	1.070,61	1.037,00	33,61	1.041,18	1.058,00	1.060,00	1.064,00
PZ-10	574.547,874	7.776.306,960	1.070,54	1.054,87	15,67	SECO	1.058,00	1.060,00	1.064,00	
Instrumentos fora de seção de controle	INA-18	574.460,928	7.776.129,034	1.120,04	1.109,60	10,44	SECO	Próximo à ombreira esquerda		
	INA-37	574.451,457	7.776.161,553	1.110,82	1.076,31	34,51	SECO	Próximo à ombreira esquerda		
	PZ-07	574.726,619	7.776.093,729	1.129,25	1.078,67	50,58	REMOVIDO	Monitoramento hidrogeológico		
	PZ-08	574.387,740	7.776.201,920	1.116,25	1.053,22	63,03	1.057,32	Monitoramento hidrogeológico		
	PZ-12	574.602,350	7.776.320,922	1.075,37	1.022,70	52,67	1.043,49	Monitoramento hidrogeológico		

Seção	Instrumento	Coordenadas (UTM) SIRGAS2000		Cota de Topo (m)	Cota de Fundo (m)	Prof. (m)	Elevação Leitura (m) (30/10/2024)	Níveis de Controle (m) (Condição Não Drenada)		
		E (m)	N (m)					Freática Atenção	Freática Alerta	Freática Emergência
	PZ-13	574.776,640	7.776.071,051	1.130,75	1.068,75	62,00	SEM ACESSO	Monitoramento hidrogeológico		
	PZ-14	574.686,697	7.776.449,072	1.056,05	1.004,72	51,33	1.036,84	Monitoramento hidrogeológico		
	PZ-24	574.421,807	7.776.387,927	1.037,65	1.033,76	3,89	SECO	Monitoramento hidrogeológico		
A-A'	MS-01	574.500,555	7.776.121,056	1.126,906	-	-	-	Não aplicável		
B-B'	MS-02	574.569,932	7.776.149,552	1.127,284	-	-	-	Não aplicável		
B-B'	MS-03	574.546,808	7.776.202,950	1.109,409	-	-	-	Não aplicável		
B-B'	MS-04	574.477,353	7.776.175,052	1.109,710	-	-	-	Não aplicável		
A-A'	MS-05	574.516,529	7.776.272,078	1.079,063	-	-	-	Não aplicável		
Não aplicável	B2-S1	574.542,368	7.776.175,486	1.114,879	-	-	-	Não aplicável		
	B2-S2	574.610,429	7.776.239,295	1.102,956	-	-	-	Não aplicável		
	B2-S3	574.468,902	7.776.212,427	1.094,197	-	-	-	Não aplicável		
	B2-S4	574.517,197	7.776.290,024	1.071,274	-	-	-	Não aplicável		
	MV	574.425,322	7.776.431,715	1.013,211	-	-	-	Não aplicável		

1- Instrumentos automatizados.

2- Leitura automatizada abaixo da cota de fundo, considerado seco.

6.2.3.1 Leituras Instrumentação

As leituras dos níveis nos INA's e PZ's eram realizadas semanalmente e passaram a ser a cada dois dias após o início das obras de descaracterização da estrutura. Os deslocamentos dos Marcos Superficiais são aferidos quinzenalmente. Já os piezômetros automatizados realizam um monitoramento constante com registro de leituras a cada 2 horas. As leituras na placa indicadora de vazão são realizadas diariamente.

- Indicadores de Nível d'Água e Piezômetros**

A seguir é apresentado um resumo dos dados de monitoramento para cada instrumento abrangendo dois anos hidrológicos, no período entre 10/2022 e 10/2024, conforme planilha fornecida pela Mineração Morro do Ipê (MMI). Ressalta-se que o reservatório se encontra sem lago. Nos gráficos são apresentadas as seguintes informações:

- Referências do topo e base de cada instrumento;
- Leituras do nível de água do instrumento;
- Pluviometria mensal na região da barragem;
- Níveis de monitoramento para os instrumentos correspondendo às condições de atenção, alerta e emergência.

De acordo com os registros quinzenais de monitoramento dos INA's e PZ's, a freática está em geral, deprimida na região do reservatório da barragem desde meados do ano de 2016. Com a impermeabilização do reservatório e instalação dos dispositivos formais de drenagem superficial nas bermas, pode-se observar uma redução das leituras verificadas na instrumentação na estrutura durante o ano de 2023 até meados de 2024, quando foi removida a geomembrana do reservatório para dar início às obras de descaracterização da estrutura.




Figura 6.25 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-01 (Danificado).




Figura 6.26 – Desempenho do indicador de nível d'água - INA-01A.




Figura 6.27 – Desempenho do indicador de nível d'água - INA-02.




Figura 6.28 – Desempenho do indicador de nível d'água - INA-03.




Figura 6.29 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-04.




Figura 6.30 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-05.







Figura 6.31 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-05B.






Figura 6.35 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-10.




Figura 6.36 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-10A.







Figura 6.37 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-12.






Figura 6.41 - Desempenho do indicador de nível d'água - INA-18.




Figura 6.42 - Desempenho do indicador de nível d'água - INA-19.




Figura 6.43 - Desempenho do indicador de nível d'água - INA-20.




Figura 6.44 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-23.




Figura 6.45 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-24.




Figura 6.46 – Desempenho do indicador de nível d'água automatizado – INA-25.




Figura 6.47 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-26.




Figura 6.48 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-27.




Figura 6.49 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-28.




Figura 6.50 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-29.




Figura 6.51 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-30.










Figura 6.52 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-31.








Figura 6.59 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-38.




Figura 6.60 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-39.




Figura 6.61 – Desempenho do indicador de nível d'água – INA-40.




Figura 6.62 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-01.




Figura 6.63 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-02.




Figura 6.64 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-03.




Figura 6.65 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-04.




Figura 6.66 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-05.




Figura 6.67 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-06.




Figura 6.68 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-07 (removido).




Figura 6.69 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-08.




Figura 6.70 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-09.




Figura 6.71 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-10.




Figura 6.72 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-11.







Figura 6.73 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-12.






Figura 6.77 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-16.




Figura 6.78 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-17.




Figura 6.79 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-18.




Figura 6.80 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-19.




Figura 6.81 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-20.




Figura 6.82 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-21.




Figura 6.83 – Desempenho do piezômetro automatizado – PZ-22.




Figura 6.84 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-23.




Figura 6.85 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-24.




Figura 6.86 – Desempenho do piezômetro de tubo aberto – PZ-25.

• **Placa Indicadora de Vazão**

O monitoramento de vazão percolada da barragem era realizado por 2 (dois) indicadores de vazão da drenagem interna. Os dispositivos foram removidos em função das obras de ampliação da berma de reforço da barragem.

A MMI concluiu a instalação da nova placa indicadora de vazão e iniciou o monitoramento das vazões a partir do dia 02/03/2023, conforme apresentado na Figura 6.87. No período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024), obteve-se uma vazão média de 2,77 m³/h, com leituras variando de 1,61 m³/h até 4,26 m³/h.




Figura 6.87 – Vazão – MV-Dreno – Barragem B2 – Mina Tico-Tico.

• **Marcos de Controle de Deformação**

Atualmente na barragem existem 5 marcos de controle de deslocamento instalados como pode ser verificado na Tabela 6.5.

Na 1ª quinzena de outubro de 2023, a equipe de topografia da MMI informou que foi realizada a calibração das estações totais e dessa forma foi necessário o recadastramento das hastes com as leituras do dia 11/10/2023.

Os marcos MS-01 e MS-02 foram removidos no início do mês de setembro de 2024, durante a remoção do 11º alteamento, Etapa 1 – Fase 1E da obra de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico.

A partir da análise das leituras dos marcos de controle pode-se considerar que as movimentações verticais e horizontais no maciço são muito pequenas. Os valores acumulados observados, horizontais menores que 5 mm e verticais menores que 5 mm, são em parte devidos provavelmente aos erros normais de leitura (“serrilhado”), em função da referência de nível e do equipamento utilizado e sua precisão. A última leitura dos deslocamentos dos marcos superficiais no período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024) foi realizada no dia 31/10/2024.

A seguir são apresentados gráficos com o histórico dos deslocamentos horizontais e verticais dos marcos, em relação aos dados cadastrais verificados na última calibração realizada.




Figura 6.88 – Marco de controle de deformação – MS-01.




Figura 6.89 – Marco de controle de deformação – MS-02.





Figura 6.90 – Marco de controle de deformação – MS-03.





Figura 6.91 – Marco de controle de deformação – MS-04.





Figura 6.92 – Marco de controle de deformação – MS-05.

6.2.4 Análise de Estabilidade

Este item apresenta o resultado das análises de estabilidade realizadas para a barragem no período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024).

A análise de estabilidade foi realizada conforme norma NBR 13.028/2017, a partir do software Slide da empresa Rocscience. Foi utilizada a teoria de equilíbrio limite, através do método de Morgenstern-Price (M-P), adotando-se o critério de ruptura de Mohr-Coulomb em condições de carregamento drenado e não drenado.

Foram analisadas as superfícies de rupturas do tipo plano-circulares otimizadas, considerando buscas locais e globais, sendo sempre apresentado o menor valor de fator de segurança obtido.

Na Figura 6.93 é apresentada a locação em planta das seções e instrumentação de controle utilizadas nas análises de estabilidade.




Figura 6.93 – Seções Instrumentadas Barragem B2 – Mina Tico-Tico – Planta.

6.2.4.1 Premissas Adotadas nas Simulações

As análises aqui apresentadas foram elaboradas para 05 (cinco) seções instrumentadas da Barragem B2 – Mina Tico-Tico, considerando a geometria atual da estrutura obtida a partir do levantamento topográfico.

A linha freática no interior do reservatório e barramento foi definida a partir da leitura da instrumentação instalada na estrutura.

O fator de segurança ao escorregamento foi calculado considerando a condição de carregamento drenado e a condição de carregamento não drenado. Para condição de carregamento não drenado, o rejeito foi modelado a partir de seu parâmetro não drenado de pico e liquefeito, de forma a simular uma condição hipotética de liquefação do material do reservatório. Os parâmetros de resistência não drenada do rejeito foram atribuídos apenas para a parcela do material em condição 100% saturada, ou seja, localizada abaixo da linha freática de análise.

O comportamento contrátil do rejeito e seus parâmetros geotécnicos para condições não drenadas foram estudados a partir da análise de ensaios CPTu realizados na estrutura em três campanhas executadas entre 2018 e 2022. Os parâmetros de resistência não drenada do rejeito foram determinados a partir do método de Olson (2021), no caso do parâmetro de pico e pelo método de Robertson (2021), no caso do parâmetro liquefeito.

Os fatores de segurança obtidos nas análises de estabilidade foram comparados aos valores de referência sugeridos por normas e legislações vigentes, a depender do tipo de carregamento, conforme abaixo:

- Análises drenadas: NBR 13.028/2017 (**FS ≥ 1,5**);
- Análises não drenadas com parâmetro de pico: Resolução nº 95 de 07 de fevereiro/2022 da ANM (**FS ≥ 1,3**);
- Análises com carregamento pseudo-estático: CDA/2014 (**FS ≥ 1,0**) e NBR 13.028/2017 (**FS ≥ 1,1**);
- Análises não drenadas com parâmetro de liquefeito: Termo de Referência para Descaracterização de Barragens (**FS ≥ 1,1**) e ANCOLD 2012 (**FS ≥ 1,0**);

A Tabela 6.6 apresenta as premissas adotadas para a realização da análise de estabilidade da barragem atendendo às normas e legislação vigentes e boas práticas de engenharia.

Tabela 6.6 – Premissas adotadas nas análises de estabilidade.

Caso Estudado		Critério para FS	Parâmetros de Resistência do Modelo			
Nível de Água	Análises		Rejeitos			Solo / Rocha
			Contrátil		Dilatante	
			Saturado	Não Saturado		
Regime Permanente (Freática Atual)	Drenada	1,5	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo
	Não drenada (Pico)	1,3	Resistência Não Drenada de Pico	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo
	Residual (Liquefeito)	1,1	Resistência Não Drenada Residual	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo
	Sismo (Pseudo-estática)	1,0 a 1,1	Resistência Não Drenada de Pico	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo	Parâmetro Efetivo

Os critérios adotados nas análises para condição drenada e condições com sismo (pseudo-estática) atendem a requisitos definidos pela norma técnica brasileira NBR 13.028/2017 da ABNT (Mineração – Elaboração e apresentação de projeto de barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água) e Canadian Dam Association (CDA, 2014). Os critérios adotados na análise para condição não drenada (parâmetro de pico) seguem recomendação da Resolução 95/2022 da ANM.

Os critérios adotados na análise na condição residual ou liquefeito (situação pós-liquefação) buscam seguir as melhores práticas de engenharia apresentadas pelo Canadian Dam Association (CDA, 2014) e pelo Comitê Nacional Australiano de Grandes Barragens (ANCOLD, 2012). Atualmente também está definido como critério para início das obras de descaracterização incluído no Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante (SEMAD/FEAM).

6.2.4.2 Sismicidade do Local da Barragem

Em maio de 2022 foi elaborado pela empresa CREAM Engenharia uma análise de estudo sísmico específico para determinação do *peak ground acceleration* (PGA) a ser adotado nas análises de estabilidade que consideram carregamento dinâmico (sísmico). O estudo se constitui em um tratamento probabilístico elaborado a partir dos dados de eventos sísmicos registrados na região, levando em consideração as características geológicas e geométricas do entorno. O procedimento adotado foi o desenvolvido por Cornell (1968).

O estudo da CREAM utilizou como base de dados as informações compiladas pelo Centro de Sismologia da USP, que conta com a colaboração da Universidade de Brasília (UNB), da

Universidade do Rio Grande do Norte e Rede Sismográfica Brasileira. A Figura 6.94 apresenta a distribuição dos sismógrafos existentes no território nacional.



Figura 6.94 – Rede sismológica brasileira (<http://www.rsbr.gov.br>).

No estudo foram consideradas também curvas de atenuação, tendo em vista que as condições do material por onde se propagam as ondas sísmicas afetam significativamente a propagação das ondas superficiais. A CREAR adotou as curvas elaboradas nos estudos de Yenier e Atkinson (2015) que foram desenvolvidas para a região leste dos Estados Unidos, que constitui uma região continental estável, similar as características sísmicas do território brasileiro e da região estudada.

Ao todo foram analisados 06 (seis) modelos que variaram as fontes de propagação, a referência para estimativa da magnitude do sismo e três diferentes curvas de atenuação. A Tabela 6.7 apresenta um resumo dos resultados obtidos, onde se observa que o Modelo 3 [CSF + QF (1)] foi o que resultou no maior valor de aceleração dinâmica.

Tabela 6.7 – Resumo das acelerações de pico em função dos períodos de retorno
(Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.257).

Modelo	Valores máximos por período de retorno (anos)					Máximo absoluto
	500	1.000	2.500	5.000	10.000	
	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA	PGA
CSF	2.2%	2.8%	5.0%	7.4%	10.5%	10.5%
R320	2.2%	2.7%	4.6%	6.7%	9.5%	9.5%
CSF+QF(1)	9.7%	9.5%	13.4%	16.0%	18.3%	18.3%
CSF+QF(2)	6.7%	6.6%	9.4%	11.3%	13.1%	13.1%
CSF+QF(3)	2.2%	5.2%	7.4%	9.0%	10.6%	10.6%
CSF+QF(4)	2.2%	4.4%	6.2%	7.7%	9.0%	9.0%

Outra referência para avaliação do comportamento sísmico do local é o artigo "*Reservoir-Triggered Seismicity in Brazil: Statistical Characteristics in a Midplate Environment*" publicado por (Assumpção et al., 2018) no qual é apresentado o Mapa de Ameaça Sísmica Brasileiro que contém a distribuição das acelerações de pico em rocha com probabilidade de excedência de 2% durante 50 anos, correspondendo a um período de recorrência de 2.475 anos (Figura 6.95).

A localização da barragem no mapa de Assumpção et al. fornece valor de PGA em torno de 0,15g, compatível com o valor máximo de 0,134g definido pelo estudo da CREAR.




Figura 6.95 – Mapa de Ameaça Sísmica Brasileiro com probabilidade de excedência de 2% durante 50 anos (Assumpção Et al., 2018).

Para definição do período de retorno adequado para embasar as análises de estabilidade da Barragem B2 – Mina Tico-Tico, considerando a contribuição do efeito sísmico, utilizou-se como premissa a norma técnica elaborada pela Canadian Dam Association (CDA) – “*Application of Dam Safety Guidelines to Mining Dams*” (2014), em conformidade ao recomendado pela NBR 13.028/2017 no seu tópico 5.3.6, o qual faz referência aos estudos sísmicos.

A CDA classifica as barragens em função da população que pode ser afetada pela ruptura da estrutura, dos danos aos valores socioambientais, bem como aos danos causados a infraestrutura e a economia local, conforme Tabela 6.8.

Tabela 6.8 – Classificação da barragem de acordo com CDA (2014).

Classificação da Barragem	População em Risco (Nota 1)	Perdas Incrementais		
		Perdas de Vidas (Nota 2)	Valores Ambientais e Culturais	Infraestrutura e Economia
Baixo	Nenhum	0	Perda mínima a curto prazo. Nenhuma perda a longo prazo.	Baixas perdas econômicas; área contém infraestrutura ou serviços limitados
Significativo	Apenas temporária	Não especificado	Sem perdas significativas, ou deterioração do habitat e peixes ou da vida selvagem. Apenas perdas marginais do habitat. Restauração ou compensação da condição é altamente possível.	Perdas de instalações recreativas, locais de trabalho sazonais e estradas pouco utilizadas.
Alto	Permanente	10 ou menos	Perdas significativas ou deterioração de habitat importante de peixes ou de vida selvagem. Restauração ou compensação da condição é altamente possível.	Perdas econômicas altas, afetando infraestruturas, transportes públicos e estabelecimentos comerciais.
Muito Alta	Permanente	100 ou menos	Perda significativa ou deterioração de habitat crítico de peixes ou de vida selvagem. Restauração ou compensação da condição é possível, mas impraticável.	Perdas econômicas muito altas, afetando importantes infraestruturas ou serviços (ex. Rodovias, estabelecimentos industriais, depósitos de substâncias perigosas).
Extrema	Permanente	Mais de 100	Grandes perdas de habitat crítico de peixes ou de vida selvagem. Restauração ou compensação da condição impossível.	Perdas econômicas extremas, afetando infraestruturas críticas ou serviços (ex. hospitais, grandes complexos industriais, grandes depósitos de substâncias perigosas).

Nota 1. Definições para população em risco:

Nenhum – Não há população identificável em risco, portanto não há possibilidade de perda de vida a não ser devido ao acaso imprevisível.

Temporário – As pessoas estão apenas temporariamente na zona de inundação do rompimento da barragem (por exemplo, uso sazonal de casas de campo, passagem em rotas de transporte, participação em atividades recreativas).

Permanente – A população em risco normalmente está localizada na zona de inundação da ruptura da barragem (como residentes permanentes); são propostas três classes de consequências (alta, muito alta, extrema) para permitir estimativas mais detalhadas da potencial perda de vidas (para auxiliar na tomada de decisões se for realizada a análise apropriada).

Nota 2. Definições para população em risco:

Não especificado – O nível apropriado de segurança exigido em uma barragem onde as pessoas estão temporariamente em risco depende do número de pessoas, do tempo de exposição, da natureza de sua atividade e de outras condições.

De acordo com os critérios da Tabela 6.8, em função das análises dos dados provenientes da Tabela 4.9 de classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental (PDA) vinculada à população à jusante, a barragem foi classificada em **Extrema**. A partir desta classificação, seguindo as

premissas determinadas pela CDA (2014), as quais estão apresentadas na Tabela 6.9, o PGA de 0,183g foi obtido considerando a média entre os valores de PGA encontrados utilizando o modelo [CSF + QF (1)] com período de retorno de 10.000 anos.

Tabela 6.9 – Período de Retorno de sismo em função da classe da barragem - CDA (2014).

Classe da Barragem	Probabilidade Anual de Excedência (PAE) – Terremotos (Nota 1)
Baixa	1/1000
Significativo	Entre 1/100 e 1/1.000
Alta	1/2.475 (Nota 2)
Muito Alta	1/2 Entre 1/2.475 (nota 2) e 1/10.000 ou SMP (Nota 3)
Extrema	1/10.000 ou SMP (Nota 3)

Siglas: SMP (Sismo Máximo Provável); PAE (Probabilidade Anual de Excedência).

Nota 1. Valores médios de variação estimada de níveis de PAE para terremotos devem ser utilizados. Os terremotos com o PAE como definido acima então inseridos como contributivos para desenvolver os parâmetros do dimensionamento da aceleração do terreno devido a terremotos (EDGM), conforme descrito na Seção 6.5 das Diretrizes de Segurança de Barragens (Dam Safety Guidelines - CDA 2013).

Nota 2. Este nível foi selecionado de acordo com os níveis de projeto sísmico fornecidos no National Building Code of Canada (Código Nacional de Construção do Canadá).

Nota 3. SMP (Sismo Máximo Provável) está associado ao PAE (Probabilidade Anual de Excedência).

Assim, adotando-se um valor de 0,5 PGA, conforme indicado na publicação “*Rationalizing the Seismic Coefficient Method*” (Hynes-Griffin, M.E. & Franklin, A.G., 1984), tem-se uma aceleração horizontal igual a 0,092g. Os referidos autores também concluíram que enquanto o fator de segurança fosse igual ou superior a 1,0 com um coeficiente sísmico de 0,5 PGA, as eventuais deformações ocorreriam em níveis aceitáveis. Para a componente vertical adota-se um valor correspondente a 60% da componente horizontal, seguindo proporção indicada na publicação Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas (Eletrobrás, 2003), resultando num valor igual a 0,055g que deve ser simulada nos dois sentidos, ou seja, de baixo para cima e de cima para baixo.

No estudo de Hynes-Griffin & Franklin (1984), recomenda-se que nas análises pseudo-estáticas seja realizada a redução em 20% da resistência dos materiais da fundação que apresentarem comportamento não-drenado nos ensaios executados.

Conforme projeto de descaracterização da estrutura, a Barragem B2 - Mina Tico-Tico deverá ser parcialmente removida nos próximos três anos. Mantendo-se a probabilidade de excedência do sismo em 2%, referência ao mapa de Assumpção Et al., (2018), a TERRACOTA calculou o período de retorno do sismo relacionado à referida probabilidade, considerando a vida útil da estrutura

igual a 3 anos. Foi encontrado período de retorno equivalente a um TR de aproximadamente 150 anos.

$$P = 1 - \left(1 - \frac{1}{t}\right)^n$$

Em que:

- P é a probabilidade de excedência do sismo;
- t é o período de retorno;
- n é o tempo de vida útil da estrutura.

Além do critério da CDA e fazendo-se uma análise quanto ao aspecto de vida útil restante da estrutura, a TERRACOTA utilizará também nas análises de estabilidade o sismo correspondente ao TR de 2.500 anos (mais conservador que o calculado), que resulta numa probabilidade de excedência de apenas 0,12%. Desta forma, adotando-se um valor de 0,5 PGA sobre o valor obtido da Tabela 6.7, tem-se uma aceleração horizontal igual a 0,067g e uma componente vertical igual a 0,040g.

6.2.4.3 Definição da Condição da Superfície Freática

Para definição da condição da superfície freática utilizada nas análises de estabilidade foram considerados os instrumentos existentes ao longo das seções de análise, instalados no maciço, fundação e reservatório da Barragem B2 - Mina Tico-Tico.

A Tabela 6.10 e Tabela 6.11 apresenta as leituras da instrumentação na data de referência deste relatório, e os valores adotados nas análises de estabilidade para cálculo do fator de segurança.

Tabela 6.10 – Instrumentação – Freática atuante no rejeito - Valores lidos (30/10/2024) e adotados.

Seção	Instrumento	Cota de fundo (m)	Elevação lida (m)	Elevação adotada (m)
A-A'	INA-25 ⁽⁶⁾	1.098,78	1.098,56 ⁽³⁾	1.088,90 ⁽¹⁾
	INA-19	1.094,19	Seco	1.087,53 ⁽¹⁾
	INA-30	1.079,93	Seco	1.085,96 ⁽¹⁾
	INA-15	1.089,51	Seco	1.085,75 ⁽¹⁾
	PZ-23	1.085,13	1.085,75	1.085,75
	INA-31	1.074,93	Seco	1.076,41 ⁽¹⁾
	PZ-06 ⁽⁴⁾	1.075,80	1.076,41	1.076,41
	INA-12	1.088,77	1.088,52	1.076,41 ⁽¹⁾
	INA-36 ⁽²⁾	1.070,80	1.070,44 ⁽³⁾	1.070,80
	INA-28	1.071,74	Seco	1.069,95 ⁽¹⁾
	INA-06	1.084,07	Seco	1.069,95 ⁽¹⁾
	INA-39	1.068,90	Seco	1.068,90
INA-03	1.074,42	Seco	1.068,90 ⁽¹⁾	

Seção	Instrumento	Cota de fundo (m)	Elevação lida (m)	Elevação adotada (m)
B-B'	INA-20	1.094,24	Seco	1.062,92 ⁽¹⁾
	INA-16	1.089,62	Seco	1.061,70 ⁽¹⁾
	INA-13	1.089,05	Seco	1.060,40 ⁽¹⁾
	INA-10	1.078,29	Seco	1.058,75 ⁽¹⁾
	INA-10A	1.083,46	Seco	1.058,75 ⁽¹⁾
	INA-07	1.073,56	Seco	1.056,81 ⁽¹⁾
	INA-07A	1.076,94	Seco	1.056,81 ⁽¹⁾
	INA-04	1.068,65	Seco	1.054,44 ⁽¹⁾
	PZ-18	1.030,04	1.037,00	1.050,90 ⁽¹⁾
	INA-02	1.038,74	Seco	1.050,70 ⁽¹⁾
	INA-01	1.038,92	Danificado	1.047,80 ⁽¹⁾
INA-01A	1.043,38	1.047,80	1.047,80	
C-C'	INA-26	1.073,07	Seco	1.063,85 ⁽¹⁾
	PZ-19	1.062,12	1.063,85	1.063,85
	INA-32	1.075,61	Seco	1.062,36 ⁽¹⁾
	INA-05	1.076,65	Seco	1.060,37 ⁽¹⁾
D-D'	INA-23	1.079,61	Seco	1.065,91 ⁽¹⁾
	INA-24	1.054,17	1.059,45	1.059,45
	PZ-04 ⁽⁴⁾	1.056,08	1.058,79	1.059,45 ⁽¹⁾
	INA-29	1.044,74	1.054,43	1.054,43
	PZ-05	1.048,81	Seco	1.049,09
	PZ-01 ⁽²⁾	1.046,85	1.047,84	1.047,84
E-E'	PZ-02 ⁽⁵⁾	1.046,53	1.047,54	1.047,54
	INA-33	1.079,98	Seco	1.079,98
	INA-38	1.074,80	Seco	1.071,41 ⁽¹⁾
	INA-35	1.071,60	Seco	1.067,05 ⁽¹⁾
	INA-27	1.068,47	Seco	1.064,21 ⁽¹⁾
	PZ-20	1.051,50	Seco	1.064,21 ⁽¹⁾
	INA-40	1.061,34	Seco	1.061,34
	PZ-09 ⁽²⁾	1.037,00	1.041,18	1.055,07 ⁽¹⁾
PZ-10	1.055,07	Seco	1.055,07	

1- Valores adotados através de interpolação visual das leituras dos instrumentos adjacentes para a posição de instalação do referido instrumento;

2- Instrumentos automatizados em 08/12/2022;

3- Leitura abaixo da cota de fundo do instrumento. Adotada leitura seca;

4- Instrumentos automatizados em 05/10/2022;

5- Instrumento automatizado em 19/10/2022;

6- Instrumento automatizado em 09/07/2024.

Tabela 6.11 – Instrumentação – Freática atuante na fundação - Valores lidos (30/10/2024) e adotados.

Seção	Instrumento	Cota de fundo (m)	Elevação lida (m)	Elevação adotada (m)
A-A'	INA-34	1.098,14	Seco	1.098,14
	PZ-17	1.089,35	Seco	1.085,00 ⁽¹⁾
	PZ-21 ⁽²⁾	1.048,93	1.058,27	1.058,27
	PZ-11	1.028,64	1.042,62	1.058,00 ⁽¹⁾

Seção	Instrumento	Cota de fundo (m)	Elevação lida (m)	Elevação adotada (m)
D-D'	INA-05B	1.103,52	Seco	1.103,52
	PZ-16	1.073,54	Seco	1.070,00 ⁽¹⁾
	PZ-03 ⁽²⁾	1.059,83	1.059,78	1.059,78
	PZ-15	1.032,37	1.044,24	1.044,24
	PZ-22 ⁽³⁾	1.037,71	1.041,42	1.041,42

1- Valores adotados através de interpolação visual das leituras dos instrumentos adjacentes para a posição de instalação do referido instrumento;

2- Instrumentos automatizados em 08/12/2022;






3- Instrumentos automatizados em 05/10/2022;

6.2.4.4 Parâmetros de Resistência

Os parâmetros geotécnicos adotados para as várias camadas foram consolidados no âmbito do relatório de consolidação de dados da estrutura (documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.536).

Na Tabela 6.12 apresentam-se os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises de estabilidade.

Tabela 6.12 – Parâmetros geotécnicos dos materiais da barragem e fundação.

Material	Cor	γ (kN/m ³)	Parâmetros de Resistência								Referência
			Parâmetros Efetivos			Parâmetros Totais					
			c' (kPa)	ϕ' (°)	Razão de resistência não drenada Su/ σ'_v (kPa)	Obtidos		Adotados ⁽¹⁾			
						c (kPa)	ϕ (°)	c (kPa)	ϕ (°)		
Rejeito	Drenado	28,0	0	38,0	-	-	-	-	-	Ensaio de compressão triaxial de laboratório	
	Não Drenado - Pico		-	-	0,26	-	-	-	-	Interpretação dos ensaios de piezocone executados nas campanhas de 2018, 2019 e 2021 – 2022.	
	Não Drenado - Liquefeito		-	-	0,06	-	-	-	-		
Solo Residual de Filito ⁽¹⁾		16,0	10,0	33,0	-	68,0	21,9	54,4	17,5	Ensaio de compressão triaxial de laboratório	
Aterro Compactado		21,5	10,5	37,5	-	-	-	-	-	Ensaio de compressão triaxial de laboratório	
Tálus / colúvio		21,0	26,5	35,0	-	-	-	-	-	Ensaio de compressão triaxial de laboratório ⁽²⁾ (Barragem B1-Auxiliar)	
Saprolito de Filito		20,0	15,0	45,0	-	-	-	-	-	Correlação com N _{SPT}	
Enrocamento Reforço		23,0	Envoltória intermediária de Leps (1970)			-	-	-	-	Estimativa bibliografia/projetistas	

(1) Para as análises não drenadas com carregamento pseudo-estático serão utilizados os parâmetros totais reduzidos de 20% conforme recomenda Hynes-Griffin & Franklin (1984)

(2) Ensaio executado na matriz siltosa. Parâmetros majorados em 10% para contabilizar presença de blocos..

6.2.4.5 Resultados

Os resultados das análises de estabilidade realizadas são apresentados na Figura 6.96 a Figura 6.128, destacando-se as superfícies de ruptura global e local que apresentaram os menores fatores de segurança. A Tabela 6.13 apresenta um resumo dos estudos de estabilidade geotécnica.

Tabela 6.13 – Resultado das análises de estabilidade.

Seção	Data de Referência da Freática	Condição de Carregamento	Parâmetro de Resistência dos Rejeitos	F.S. Recomendado	F.S. Obtido
A-A'	30/10/2024	Drenado	Parâmetro Efetivo	1,50	2,16
		Não Drenado	Resistência não drenada de pico	1,30	2,10
		Não Drenado	Resistência não drenada liquefeito	1,10	1,83
		Não drenado pseudo-estático ⁽²⁾ $a_h = 0,092g$ $a_v = 0,055g$	Resistência não drenada de pico	1,00	1,47 (sismo ↑) 1,48 (sismo ↓)
		Não drenado pseudo-estático ⁽³⁾ $a_h = 0,067g$ $a_v = 0,040g$	Resistência não drenada de pico	1,10	1,58 (sismo ↑) 1,56 (sismo ↓)
B-B'	30/10/2024	Drenado	Parâmetro Efetivo	1,50	1,81
		Não Drenado	Resistência não drenada de pico	1,30	1,81
		Não Drenado	Resistência não drenada liquefeito	1,10	1,32
		Não drenado pseudo-estático ⁽²⁾ $a_h = 0,092g$ $a_v = 0,055g$	Resistência não drenada de pico	1,00	1,09 (sismo ↑) 1,11 (sismo ↓)
		Não drenado pseudo-estático ⁽³⁾ $a_h = 0,067g$ $a_v = 0,040g$	Resistência não drenada de pico	1,10	1,18 (sismo ↑) 1,20 (sismo ↓)
C-C' ⁽¹⁾	30/10/2024	Drenado	Parâmetro Efetivo	1,50	2,14
		Drenado pseudo-estático ⁽²⁾ $a_h = 0,092g$ $a_v = 0,055g$	Parâmetro Efetivo	1,00	1,66 (sismo ↑) 1,69 (sismo ↓)
		Drenado pseudo-estático ⁽²⁾ $a_h = 0,067g$ $a_v = 0,040g$	Parâmetro Efetivo	1,10	1,77 (sismo ↑) 1,79 (sismo ↓)
		Drenado	Parâmetro Efetivo	1,50	1,92
D-D'	30/10/2024	Drenado	Parâmetro Efetivo	1,50	1,92
		Não Drenado	Resistência não drenada de pico	1,30	1,92

Seção	Data de Referência da Freática	Condição de Carregamento	Parâmetro de Resistência dos Rejeitos	F.S. Recomendado	F.S. Obtido
D-D'	30/10/2024	Não Drenado	Resistência não drenada liquefeito	1,10	1,25
		Não drenado pseudo-estático ⁽²⁾ $a_h = 0,092g$ $a_v = 0,055g$	Resistência não drenada de pico	1,00	1,35 (sismo ↑) 1,36 (sismo ↓)
		Não drenado pseudo-estático ⁽³⁾ $a_h = 0,067g$ $a_v = 0,040g$	Resistência não drenada de pico	1,10	1,47 (sismo ↑) 1,45 (sismo ↓)
		Drenado	Parâmetro Efetivo	1,50	1,95
E-E'	30/10/2024	Não Drenado	Resistência não drenada de pico	1,30	1,77
		Não Drenado	Resistência não drenada liquefeito	1,10	1,38
		Não drenado pseudo-estático ⁽²⁾ $a_h = 0,092g$ $a_v = 0,055g$	Resistência não drenada de pico	1,00	1,28 (sismo ↑) 1,30 (sismo ↓)
		Não drenado pseudo-estático ⁽³⁾ $a_h = 0,067g$ $a_v = 0,040g$	Resistência não drenada de pico	1,10	1,38 (sismo ↑) 1,37 (sismo ↓)
		Drenado	Parâmetro Efetivo	1,50	1,95

(1) Na seção C-C' não há rejeito localizado abaixo da linha freática, não sendo aplicável a utilização de parâmetro não drenado.

(2) Carregamento pseudo-estático considerando critérios do Canadian Dam Association (CDA, 2014);

(3) Carregamento pseudo-estático considerando Probabilidade de Excedência de 0,2% relativo à vida útil remanescente da estrutura de 3 anos até sua completa remoção e Período de Retorno de 2.500 anos.




Figura 6.96 – Seção A-A' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024.




Figura 6.97 – Seção A-A' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico.




Figura 6.98 – Seção A-A' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada liquefeita.




Figura 6.99 – Seção A-A' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA).




Figura 6.100 – Seção A-A' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA).




Figura 6.101 – Seção A-A' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil).




Figura 6.102 – Seção A-A' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil).




Figura 6.103 – Seção B-B' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024.




Figura 6.104 – Seção B-B' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico.




Figura 6.105 – Seção B-B' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada liquefeita.




Figura 6.106 – Seção B-B' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA).




Figura 6.107 – Seção B-B' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA).




Figura 6.108 – Seção B-B' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil).




Figura 6.109 – Seção B-B' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil).




Figura 6.110 – Seção C-C' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024.




Figura 6.111 – Seção C-C' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Carregamento sísmico ↑ (critério CDA).




Figura 6.112 – Seção C-C' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Carregamento sísmico ↓ (critério CDA).




Figura 6.113 – Seção C-C' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Carregamento sísmico ↑ (critério vida útil).




Figura 6.114 – Seção C-C' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Carregamento sísmico ↓ (critério vida útil).




Figura 6.115 – Seção D-D' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024.




Figura 6.116 – Seção D-D' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico.




Figura 6.117 – Seção D-D' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada liquefeita.




Figura 6.118 – Seção D-D' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA).




Figura 6.119 – Seção D-D' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA).




Figura 6.120 – Seção D-D' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil).




Figura 6.121 – Seção D-D' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil).




Figura 6.122 – Seção E-E' – Análise Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024.




Figura 6.123 – Seção E-E' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico.




Figura 6.124 – Seção E-E' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada liquefeita.




Figura 6.125 – Seção E-E' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério CDA).




Figura 6.126 – Seção E-E' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério CDA).




Figura 6.127 – Seção E-E' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↑ (critério vida útil).




Figura 6.128 – Seção E-E' – Análise Não Drenada – Superfície de ruptura plano-circular otimizada – Freática 30/10/2024 – Razão de resistência não drenada de pico + sismo ↓ (critério vida útil).

A seguir são apresentados os históricos dos fatores de segurança obtidos nas análises de estabilidade realizadas com as seções de controle da Barragem B2 – Mina Tico-Tico, no período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024).




Figura 6.129 – Seção A-A' - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado.




Figura 6.130 – Seção B-B' - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado.




Figura 6.131 – Seção C-C' - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado.




Figura 6.132 – Seção D-D' - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado.




Figura 6.133 – Seção E-E' - Histórico dos F.S. obtidos nas análises de estabilidade no período avaliado.

6.3 Controle do Nível Freático no Reservatório

Durante o mês de julho/2024 foi executada a Fase 1A do Projeto de Descaracterização da Barragem B2-Mina Tico-Tico em que parte consiste na construção de um *sump*, no fundo do reservatório, a ser utilizado para o acúmulo de água resultante de deságue do rejeito ou de chuvas eventuais e retenção de sedimentos gerados durante a execução das obras.

O *sump* está sendo rebaixado de acordo com o avanço da remoção dos rejeitos do reservatório e atualmente se encontra próximo da elevação 1.114,00. No *sump* foram instalados um sistema de bombeamento principal e um sobressalente, em caso de falha do primeiro, com capacidade para direcionar as águas para o sistema extravasor. Ainda se encontra pendente a instalação de dispositivo de acionamento automatizado do sistema de bombeamento.



Foto 6.87 – Bomba principal instalada no *sump* do reservatório.



Foto 6.88 – Bomba sobressalente instalada no *sump* do reservatório.

Considera-se também que, ao fim das etapas intermediárias, o reservatório receberá revestimento impermeabilizante, de forma a reduzir a infiltração e saturação da estrutura remanescente. Por conta do início do período chuvoso, foi necessário realizar a impermeabilização em uma etapa anterior à etapa intermediária programada em projeto. Ao final do período avaliado (agosto/2024 a outubro/2024) se encontrava em execução o revestimento do reservatório com lona dupla termoplástica HALS R-105 FORTE PB da fabricante NORTENE, fornecida em bobinas com as seguintes características:

- Cor: Branco/preto
- Gramatura: 140 g/m²
- Comprimento: 100 m
- Largura: 8 m



Foto 6.89 – Revestimento do reservatório e face do talude de montante.



Foto 6.90 – Revestimento do reservatório e face do talude de montante.

6.4 Controle Ambiental durante as Obras de Descaracterização

O layout dos sistemas de controle ambiental dos efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e infraestrutura de apoio será definido pela empresa contratada, utilizando áreas indicadas pela MMI.

Todos os procedimentos a serem cumpridos pela contratada, para o controle ambiental durante as obras, estão descritos nos seguintes documentos:

- PRO.BRA.SSO.002 – MANUAL DE SSO PARA CONTRATADAS;
- PRO.IPE.SSO.015 – PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA AMBIENTAL;
- POL.DPM.SGI.001 – POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;
- MANUAL AMBIENTAL DE OBRAS – Manual de meio ambiente para contratação de fornecedores e serviços.

A seguir são apresentados os monitoramentos realizados na região a que a Barragem B2 – Mina Tico-Tico está inserida, conforme informações disponibilizadas pela Mineração Morro do Ipê.

6.4.1 Controle de Emissão de Materiais Particulados para a Atmosfera

O trânsito de caminhões, veículos e máquinas por vias de acessos e áreas não pavimentadas é responsável pela geração de emissões atmosféricas constituídas por material particulado (poeira) que entra em suspensão com relativa facilidade ao ser revolvido pela movimentação das máquinas, geralmente pneus e esteiras dos equipamentos.

O controle dessas emissões é feito pela umidificação das pistas em uso, utilizando-se caminhão-pipa, através de aspersão forçada por bomba com a formação de um leque de aspersão de água.

Aliado à aspersão de vias, a própria passagem do pneu molhado faz com que haja um espalhamento da umidade, permitindo a homogeneização da superfície umidificada.

A umectação nas vias não pavimentadas é realizada por jato d'água proveniente de um caminhão-pipa, trafegando a uma velocidade máxima de 15 km/h, na 1ª ou 2ª marcha, ou parado quando for usado o canhão aspersor.

A frequência de umectação depende de diversos fatores como: temperatura e umidade. Normalmente a eficiência permanece por um período de 30 minutos a 12 horas. A determinação da frequência é um processo por tentativas. Inicia-se com uma determinada frequência de umectação até se chegar à frequência de umectação ideal que cumpra os dois objetivos: controlar adequadamente as emissões de material particulado e não prejudicar as atividades que deverão ser desenvolvidas. Nos períodos de seca, através de inspeção visual, a frequência poderá ser ajustada para melhorar a eficiência do procedimento.

A perda de umidade após a evaporação da água faz com que o material das vias se torne poeira novamente. A fim de evitar esse efeito indesejado, a MMI buscou no mercado formas alternativas de supressão dos particulados e optou pelo uso de supressores químicos. Estes supressores são soluções capazes de modificar características físicas das vias não pavimentadas. Isso as torna semelhantes às vias com pavimentação, requerendo assim, umectações menos frequentes.

O uso desses supressores acarreta a formação de uma camada superficial proveniente da agregação de particulados maiores. Além de reduzir os níveis de poeira, proporciona maior segurança no transporte de pessoas e equipamentos.

Desde junho de 2022, a MMI tem usado supressor de poeira na aspersão de suas vias. O produto é comercializado pela empresa BMA Ambiental Ltda, que oferece várias opções de supressores de poeira provenientes de misturas atóxicas que são biodegradáveis, visto que a maioria é composta por polímeros orgânicos e que proporcionam uma economia de água de no mínimo 30%. Dentre as opções oferecidas pela empresa, a mais adequada ao uso pretendido foi o Bioaglopar RDC Primer, originado de uma mistura balanceada de polímeros naturais derivados de lipídios e hidrocarbonetos, ideal para controlar poeira em estradas pavimentadas e não pavimentadas, uma vez que preserva a umidade da via sem torná-la escorregadia e insegura para o tráfego.

As fotos a seguir ilustram a execução da aspersão das vias da Mineração Morro do Ipê.



Foto 6.91 – Mosaico da aspersão das vias na Mineração Morro do Ipê.



Foto 6.92 – Mosaico da aspersão das vias na Mineração Morro do Ipê.

Como forma de aferir a eficácia das ações de mitigação da emissão de particulados a Mineração Morro do Ipê realiza o monitoramento da qualidade do ar. Tal monitoramento possibilita a correção de não conformidades, caso estas ocorram.

Há 4 pontos de monitoramento, conforme determinado no Plano de Controle Ambiental (PCA). As estações de monitoramento atuais estão localizadas nos seguintes pontos:

Tabela 6.14 – Pontos de monitoramento da qualidade do ar.

PONTO	REFERÊNCIA	COORDENADAS UTM SIRGAS2000 (m)	
		E	N
P-01	Casa do Sr. Ronaldo	575.253,879	7.778.440,799
P-02	Sítio do Sr. Ronaldo	571.565,955	7.774.038,958
P-03	Casa do Sr. Rogério*	574.279,947	7.777.260,587
P-04	Casa do Sr. Antônio	569.641,544	7.776.764,686

* O terreno onde se encontra a casa do sr. Rogério foi adquirido pela Mineração Morro do Ipê e por questões de segurança e ausência de energia está o monitoramento está suspenso desde abril de 2024. A equipe de meio ambiente segue em tratativa para realocação do ponto para uma escola na mesma região, sem interferir no arranjo da rede de monitoramento.




Figura 6.134 – Ponto P-01 – Casa do Sr. Ronaldo.



Figura 6.135 – Ponto P-02 – Sítio do Sr. Ronaldo.



Figura 6.136 – Ponto P-03 – Casa do Sr. Rogério.



Figura 6.137 – Ponto P-04 – Casa do Sr. Antônio.




Figura 6.138 – Localização dos pontos de monitoramento de qualidade do ar.

6.4.2 Controle de Emissão de Gases Poluentes

6.4.2.1 Controle das Emissões Geradas pelo Funcionamento de Motor a Diesel

As emissões atmosféricas geradas pela combustão dos motores a diesel de equipamentos e veículos tem como ação de controle, a manutenção preventiva que irá atuar nas fontes de emissão, ainda que indiretamente.

6.4.2.2 Monitoramento de Fumaça Preta

Atualmente o monitoramento dessas emissões é realizado por meio da verificação visual periódica, com utilização da escala Ringelmann. Essa escala consiste, conforme definição da ABNT, em uma escala gráfica para avaliação calorimétrica visual constituída de um cartão com tonalidades de cinza, correspondentes aos padrões de 1 a 5.

Certa de que o uso de opacímetros permite um resultado mais preciso e objetivo, a forma como o monitoramento é executado na Mineração Morro do Ipê encontra-se em transição. A Empresa já adquiriu 2 opacímetros, que estão sendo utilizados em áreas-piloto, enquanto o software dos equipamentos é homologado pelo departamento de Tecnologia da Informação.



Foto 6.93 – Monitoramento em equipamento com escala.



Foto 6.94 – Monitoramento utilizando o opacímetro.

A Mineração Morro do Ipê possui em seu sistema de gestão um procedimento para o monitoramento de fumaça preta. Esse procedimento determina que as empresas contratadas e subcontratadas enviem à equipe de Meio Ambiente da MMI trimestralmente a relação de equipamentos utilizados na área da empresa com o resultado dos monitoramentos realizados no período.

É importante salientar que caso o resultado do monitoramento de fumaça preta exceda o valor de 2 unidades na escala de Ringelmann, o veículo/máquina/equipamento está inapto a continuar suas atividades e deve ser encaminhado para a manutenção. O veículo/máquina/equipamento só estará apto a retornar as suas atividades após a realização de um novo teste por um dos técnicos do departamento de Meio Ambiente.

6.4.3 Controle de Emissão de Ruídos Ambientais

Visto que a atividade de mineração implica na utilização de maquinário de grande porte na fase de operação, bem como a execução de fragmentações, a MMI possui um programa que busca apresentar recomendações e medidas que mitiguem este impacto (alteração nos níveis de pressão sonora e vibração na área de influência). Estes impactos podem causar incômodos em receptores localizados na área de influência direta – População residente no entorno da área da Mineração Morro do Ipê.

Esse programa tem por objetivo o monitoramento e acompanhamento dos níveis atuais de ruído e vibração, bem como a comparação com os valores de referência pertinentes, permitindo averiguar se de fato eles provocam incômodos aos receptores humanos presentes nas imediações do empreendimento. Além de garantir que os níveis de ruído e vibração em decorrência das atividades do empreendimento causem o menor impacto possível no seu entorno, pois, a partir dos monitoramentos é possível avaliar a necessidade de adoção de medidas complementares de atenuação sonora.

Todas as medições são realizadas simultaneamente para ruído e vibração do solo no mesmo ponto com tempo adequado para averiguação de dados, ou seja, sem presença de chuvas, ventos fortes, trovões e demais interferências audíveis advindas de fenômenos da natureza e que possam interferir nas medições.

As campanhas de medição são realizadas mensalmente, conforme determina a legislação, com medições no período diurno (06:00 às 22:00h) e noturno (22:00 às 06:00h).

Os procedimentos de medição são realizados em conformidade com as normas NBR 10.151/2000, "Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade", NBR 7731/1983 "Guia para execução de serviços de medição de ruído aéreo e avaliação dos seus efeitos sobre o homem" e normas ISO 1996, Partes 1 e 2, "*Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise*", 2003, 1987.

As medições de vibração seguem a metodologia descrita no Anexo da Decisão de Diretoria da CETESB nº 215/2007/E. Considerando que este documento determina que a avaliação deva ser feita diferenciadamente para os planos horizontal e vertical, o monitoramento deve ser realizado com um acelerômetro triaxial, de modo a se obter, concomitantemente, os níveis de vibração no eixo vertical e em dois eixos horizontais.

A Tabela 6.15 apresenta as coordenadas dos pontos de monitoramento de ruído e vibração.

Tabela 6.15 – Pontos de monitoramento de ruído e vibração.

PONTO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	COORDENADAS UTM SIRGAS2000 (m)	
			E	N
RV-01	Vale dos Quéias	Área de sítios e fazendas	572.029,962	7.774.647,940
RV-02	Em frente à Porteira da Fazenda.	Área de sítios e fazendas	572.968,023	7.777.743,004
RV-03	Rua Mário Menezes, esquina com Rua Alevato	Área predominantemente residencial	574.433,981	7.777.514,028
RV-04	Ponto Interno	Área predominantemente industrial	576.207,002	7.776.576,957
RV-05	Rua Zequita em frente à residência 46	Área predominantemente residencial	574.107,051	7.778.323,974
RV-06	Bairro Candelária	Área de sítios e fazendas	574.278,033	7.777.252,959
RV-07	Próximo à residência do Sr. Ronaldo	Área de sítios e fazendas	575.232,026	7.778.489,035
RV-08	Ao lado da Igreja Batista da Paz	Área predominantemente residencial	578.124,971	7.777.373,039
RV-09	Rua Hesebe em frente à residência nº 10	Área predominantemente residencial	578.235,037	7.777.228,009




Figura 6.139 – Localização dos pontos de monitoramento de qualidade do ar.

6.4.4 Controle de Alteração da Dinâmica de Drenagem de Águas Pluviais

O Programa de Monitoramento Hidrogeológico e de Qualidade das Águas Subterrâneas prevê o monitoramento de possíveis alterações na disponibilidade hídrica subterrânea, observando eventuais variações nos níveis monitorados e a manutenção da qualidade ambiental dos aquíferos subjacentes à Serra das Farofas.

O monitoramento das águas subterrâneas vem sendo realizado por meio da coleta de água em nascentes, considerando os diferentes aquíferos. Cabe apontar que a execução do Programa teve início em junho de 2020 e as campanhas trimestrais de monitoramento ocorrem de acordo com o proposto no PCA nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Os pontos foram selecionados considerando a localização das cavas e estruturas do empreendimento e visando a definição da filiação hidrogeoquímica das águas subterrâneas.

6.4.5 Gestão de Resíduos Sólidos

O Programa de Gestão dos Resíduos estabelece as diretrizes para a classificação, segregação, armazenamento e destinação dos resíduos sólidos gerados durante toda vida útil do Projeto Morro do Ipê. São objetivos específicos do programa:

- Garantir que a geração, segregação, coleta, transporte e disposição final dos resíduos inerentes às atividades do empreendimento sejam realizados de forma controlada, por meio de procedimentos operacionais definidos;
- Aumentar a eficiência da recuperação reuso e reciclagem de resíduos;
- Minimizar os impactos ambientais, garantindo o tratamento e disposição final de resíduos sólidos de forma adequada, o que se traduz em atendimento à legislação aplicável.

A partir de agosto de 2019, foi iniciada a utilização do Sistema MTR Online, da SEMAD-MG. Neste sistema, as disposições de resíduos são registradas atualmente.

A Gestão de Resíduos da Mineração Morro do Ipê é realizada conjuntamente entre as Minas Ipê e Tico-Tico. Para tal, a empresa possui um procedimento que descreve todas as responsabilidades da Mineração Morro do Ipê e contratadas com relação à geração e gestão dos seus resíduos.

As diretrizes que norteiam a aplicação desse procedimento dizem respeito ao gerenciamento dos resíduos sólidos oriundos dos processos produtivos e prédios administrativos, obras, terceirizadas priorizando o princípio da não geração de resíduos, a minimização da geração de

resíduos na fonte, sua reutilização, recuperação e reciclagem. Estabelece ações e diretrizes para orientar os envolvidos na geração, classificação, recolhimento, transporte, armazenagem e destinação em todas as áreas da empresa, incluindo prestadores de serviços.

O fluxograma apresentado a seguir descreve as etapas do gerenciamento de resíduos na Mineração Morro do Ipê.




Figura 6.140 – Fluxograma de gerenciamento de resíduos.

Os resíduos gerados em cada área são separados para que, posteriormente, seja realizada a coleta conforme programação, seguida de disposição em local adequado com inspeção periódica.

Os resíduos gerados nos canteiros de obra são recolhidos em caçambas (resíduos gerados em maior volume) ou em coletores (resíduos recicláveis e gerados em menor quantidade). As caçambas são retiradas quando se encontram cheias. Os resíduos com menor geração são levados para os Depósitos Intermediários de Resíduos (DIR), construídos em cada canteiro e depois são coletados pela empresa responsável pelo gerenciamento de resíduos e levados para a Central de Material Descartado (CMD). A implantação do DIR, bem como sua organização fica a cargo da empresa contratada responsável pelo canteiro de obras.

6.4.6 Supressão Vegetal – perda de Habitat para Fauna

O Programa de Resgate de Flora da Mineração Morro do Ipê visa acompanhar o processo de supressão da vegetação, sendo realizado o resgate de flora e fauna em todos os locais nos períodos pré-supressão e durante a supressão, nos locais autorizados.

Para as obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico foram suprimidos dois *Eucalyptus* sp. localizados dentro da ADA da MMI, sem ter ninho ou vestígio de que os espécimes eram usados como refúgio ou habitat provisório de fauna.



Figura 6.141 – Localização das árvores removidas.



Foto 6.95 – Árvore removida.



Foto 6.96 – Árvore removida.

6.5 Programa de Monitoramento para as Obras de Descaracterização

O monitoramento do comportamento da Barragem B2 – Mina Tico-Tico será fundamental para as obras de descaracterização da estrutura. A barragem, sua fundação e entorno das estruturas envolvidas no projeto estão sendo monitorados a partir de instrumentos para aferição da variação do nível e pressão da água e por instrumentos para medição das vibrações e dos deslocamentos.

Conforme discutido em itens anteriores, o material contido no reservatório da Barragem B2 – Mina Tico-Tico é composto por rejeito que foi caracterizado como material contrátil a partir da análise de ensaios CPTu realizados nas campanhas de 2018, 2019 e 2021 – 2022. Os materiais contráteis estão suscetíveis a carregamentos não drenados e devem ser avaliados admitindo-se parâmetro de resistência não drenada de pico e liquefeita.

Os fatores de segurança atuais, obtidos nas análises de estabilidade para a condição não drenada liquefeita, são superiores aos critérios constantes no Termo de Referência para Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante, emitido pela SEMAD/FEAM em 2020, ou seja, se encontram acima de 1,1.

Com base nos resultados das análises de estabilidade, verifica-se que as condições determinadas para executar as obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico são atendidas e podem prosseguir desde que obedecidas as seguintes condicionantes:

- a) Análise de estabilidade atualizada que demonstre fatores de segurança iguais ou superiores àqueles obtidos na fase de diagnóstico;
- b) Monitoramento contínuo da instrumentação de controle (indicadores de nível d'água, piezômetros, marcos de deformação e radar), cujas leituras manuais devem ter periodicidade mínima semanal;
- c) Realização de análises de estabilidade quinzenal;
- d) Paralisação imediata da obra no caso de verificação de leituras anômalas não justificadas em qualquer um dos 04 (quatro) sismógrafos instalados na barragem;
- e) Paralisação imediata da obra no caso de alerta de movimentação do maciço da barragem emitido pelo radar de superfície;
- f) Paralisação imediata da obra no caso de verificação de redução no fator de segurança para a condição de carregamento não drenado liquefeito;
- g) A retomada das obras após qualquer paralisação deve ser precedida de: análise de estabilidade que demonstrem o retorno dos fatores de segurança para a condição

anterior, inspeção visual de campo e parecer favorável por parte da projetista que permita autorizar o retorno das atividades.

6.6 Rotina de Monitoramento

Devido às condições atuais de estabilidade da estrutura nas análises de estabilidade com carregamento não drenado e devido à complexidade de execução de um projeto de descaracterização, a equipe técnica da MMI e a empresa responsável pela realização das obras deverá seguir rigorosamente uma rotina de monitoramento, que terá como objetivo a avaliação da posição do nível d'água no rejeito do reservatório para avaliação da estabilidade da estrutura.

O nível d'água dos instrumentos existentes na estrutura e que são lidos manualmente deverá ser verificado no mínimo uma vez por semana durante o período de execução das obras. Caso os instrumentos indiquem que a superfície freática se encontra abaixo do nível verificado na fase de diagnóstico, a obra poderá prosseguir normalmente. Caso contrário, a equipe da MMI ou outra equipe com profissionais qualificados deverá realizar uma análise de estabilidade para verificação do fator de segurança referente à freática medida.

A MMI deverá dispor de um profissional qualificado para atuação no centro de monitoramento com dedicação exclusiva aos instrumentos instalados na Barragem B2 – Mina Tico-Tico. O encarregado deverá alertar a equipe de campo no caso de alterações abruptas nas leituras dos instrumentos automatizados instalados bem como o técnico responsável pela leitura manual deverá reportar imediatamente qualquer anomalia nas leituras realizadas.

Com relação à rotina de monitoramento, a obra deverá ser **paralisada** sempre que:

- O fator de segurança avaliado com os dados atualizados da instrumentação não atender aos critérios mínimos descritos nesse projeto;
- O profissional do centro de monitoramento verifique alterações abruptas / anômalas na resposta dos instrumentos automatizados existentes;
- O profissional de campo verificar leituras anômalas nos instrumentos manuais;
- O profissional do centro de monitoramento verifique leituras anômalas não justificadas em qualquer um dos 04 (quatro) sismógrafos instalados na barragem;
- O profissional de campo identificar sinais/evidências de deformação nos taludes das ombreiras e áreas adjacentes;
- O fiscal da obra ou qualquer outro funcionário envolvido verificar sinais de deslocamento em campo, como o surgimento de fissuras nos elementos de concreto abertura de trincas nos maciços, entumescimento do solo etc.

Sempre que ocorrer a paralisação da obra, a retomada dos serviços deverá ser feita com a autorização da projetista.


6.7 Cronograma

Na Figura 6.142 é apresentado um cronograma das obras de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico considerando desde os serviços preliminares até as obras de descaracterização propriamente dito.

Este cronograma foi inicialmente elaborado considerando três etapas macro a serem realizadas em período seco, conforme premissas do projeto, porém teve sua data ajustada conforme o início das obras e assim deverá ser atualizado de acordo com o andamento real dos serviços.

As obras de descaracterização começaram em julho de 2024, acarretando um prazo reduzido do período seco para executar todas as fases da Etapa 1 de projeto. Dessa forma, foi necessário redistribuir as fases não executadas para a etapa seguinte que se inicia no período seco de 2025. Essas alterações de prazo poderão exigir adequações do projeto, de forma a manter a segurança da estrutura.

Figura 6.142 – Cronograma das obras de descaracterização.



7. Situação atual dos demais itens do Termo de Referência

A seguir é apresentado um resumo dos demais itens presentes no Termo de Referência e as respectivas justificativas.

Tabela 7.1 – Itens presentes no termo de referência e suas justificativas.

ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA	JUSTIFICATIVA
1.3 OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO	
VII. Apresentar o andamento das obras para: a) Remoção das infraestruturas associadas à barragem, exceto aquelas destinadas à garantia da segurança da estrutura;	Não aplicável. As infraestruturas associadas à barragem já foram removidas.
XII. Apresentar os protocolos adotados para garantir a segurança dos trabalhadores durante as obras;	Não aplicável. O TR de descaracterização de barragens alteadas pelo método de montante não exige protocolo para garantir a segurança dos trabalhadores da obra para barragens com declaração de condição de estabilidade garantida, caso da Barragem B2 – Mina Tico-Tico. O projeto atende ao exposto no item 3.3.1 do TR. Tal protocolo é exigido apenas para estruturas que se encontram em nível de alerta. De qualquer forma o projeto trata de critérios de inspeção e monitoramento para paralisação das obras conforme apresentado no Capítulo 13, mais específico no item 13.3 do Relatório de Descaracterização (IPE.OP.RL.8000.GT.20.676).

8. Assinaturas

- Responsável técnico pelo projeto de descaracterização e pela elaboração deste relatório:



Elias Josafá Cota

Engenheiro Civil / Geotécnico – RNP 1403750408 (CREA-MG)


- Responsável técnico pela elaboração do relatório de acompanhamento do processo de descaracterização:



Guilherme de Freitas Roriz Lima

Engenheiro Civil / Geotécnico – RNP 1015708625 (CREA-GO)

- Responsável técnico pela barragem e pelo acompanhamento técnico das obras:



Wellington Pereira Maximiano

Engenheiro Civil – RNP 1411469151 (CREA-MG)

9. Anexos

	<p>ANEXO A – ART - PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO Formato: Adobe PDF (2 PÁGINAS)</p>
	<p>ANEXO B – ART - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO Formato: Adobe PDF (2 PÁGINAS)</p>



Rua Júlio Ferreira Pinto, 350 – 3º andar – Santa Amélia
Belo Horizonte – MG | CEP: 31560-330
Fone: (31) 3786-4226 / (31) 98303-5747

<https://terracota.pro>